



## ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, ETG 01 E ETG 17

Unidade: CAMPUS MANGUINHOS

Pavilhão:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                | DIAS CORRIDOS |           |    |           |     |            | TOTAL      |
|---|---------------|-----------|----|-----------|-----|------------|------------|
|   | 30            | 60        | 90 | 120       | 150 | 180        |            |
| 01 SERVIÇOS PRELIMINARES                              | 11.877,54     |           |    |           |     |            | 11.877,54  |
| 02 LEVANTAMENTO CADASTRAL                             | 117.735,09    |           |    |           |     |            | 117.735,09 |
| 3.1.1 SUBESTAÇÃO 01/02/16 ESTUDO PRELIMINAR           |               | 13.304,49 |    |           |     |            | 13.304,49  |
| 3.1.2 SUBESTAÇÃO 01/02/16 ANTE PROJETO / PROJETO BÁSI |               |           |    | 26.608,96 |     |            | 26.608,96  |
| 3.1.3 SUBESTAÇÃO 01/02/16 PROJETO EXECUTIVO           |               |           |    |           |     | 48.783,09  | 48.783,09  |
| 3.1.4 SUBESTAÇÃO 01/02/16 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    |               |           |    | 2.677,50  |     | 6.247,50   | 8.925,00   |
| 3.2.1 SUBESTAÇÃO 11/17 ESTUDO PRELIMINAR              |               | 11.563,64 |    |           |     |            | 11.563,64  |
| 3.2.2 SUBESTAÇÃO 11/17 ANTE PROJETO / PROJETO BÁSI    |               |           |    | 23.127,24 |     |            | 23.127,24  |
| 3.2.3 SUBESTAÇÃO 11/17 PROJETO EXECUTIVO              |               |           |    |           |     | 42.399,94  | 42.399,94  |
| 3.2.4 SUBESTAÇÃO 11/17 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |               |           |    | 2.409,75  |     | 5.622,75   | 8.032,50   |
| 3.3 PROJETOS EVENTUAIS                                |               |           |    |           |     | 2.304,06   | 2.304,06   |
| Total Parcial   | 129.612,63    | 24.868,13 |    | 54.823,45 |     | 105.357,34 | 314.661,55 |
| L. D. I. 19,85%                                       | 25.728,11     | 4.936,32  |    | 10.882,45 |     | 20.913,43  | 62.460,32  |
| Total Geral   | 155.340,74    | 29.804,45 |    | 65.705,90 |     | 126.270,77 | 377.121,87 |