

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi


ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EL ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB

Pavilhão:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS								TOTAL
	30	60	90	120	150	180	210	240	
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	16.117,07								16.117,07
02 PROJETOS DESENVOLVIDOS EM	72.589,53	169.375,57							241.965,10
03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	47.817,18	19.279,63	11.400,50	11.400,50	10.984,38	10.984,38	8.227,02		120.093,59
04 ADMINISTRAÇÃO	4.621,85	24.225,82	35.539,31	45.109,07	98.016,78	90.057,16	43.535,92	1.405,31	342.511,22
05 ESCAVAÇÕES, DEMOLIÇÕES E R	12.369,31	49.477,22							61.846,53
06 FUNDAÇÕES		340.588,80							340.588,80
07 ESTRUTURA			560.754,98	560.754,97					1.121.509,95
08 PAREDES			29.389,80	58.779,60	58.779,60				146.949,00
09 PAINÉIS					75.248,40	75.248,40			150.496,80
10 COBERTURAS					97.507,06				97.507,06
11 IMPERMEABILIZAÇÕES					67.267,11				67.267,11
12 REVESTIMENTOS				133.184,85	266.369,70	133.184,85			532.739,40
13 FORROS					43.756,20	43.756,20			87.512,40
14 ESQUADRIAS					78.818,10	78.818,10			157.636,20
15 SERRALHERIA							55.658,77		55.658,77
16 PINTURAS						89.094,68	89.094,67		178.189,35
17 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS						27.725,40	27.725,40		55.450,80
18 BANCADAS						34.437,75			34.437,75
19 MOBILIÁRIOS							41.292,45		41.292,45
20 SINALIZAÇÃO PREDIAL PREDIAL							13.172,85		13.172,85
21 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					67.722,90	79.010,05	79.010,05		225.743,00
22.1 Instalação Hidráulica					54.355,80	54.355,80	27.177,90		135.889,50
22.2 Instalação Sanitária					50.606,52	50.606,52	25.303,26		126.516,30



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB

Pavilhão:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS								TOTAL
	30	60	90	120	150	180	210	240	
22.3 Instalação Pluvial					27.445,08	27.445,08	13.722,54		68.612,70
22.4 Instalação Elétrica e SPDA					287.802,99	287.802,99	143.901,50		719.507,48
22.5 Instalação de Telefonia, Rede de Dados					114.011,40	114.011,40	57.005,70		285.028,50
22.6 Instalações de sistemas de Climatização					252.410,64	252.410,64	126.205,32		631.026,60
22.7 Instalação de automação					59.800,14	59.800,14	29.900,07		149.500,35
22.8 Instalação de linha de vida e ancoragem						58.970,70			58.970,70
22.9 Instalação Contra Incêndio					50.057,93	50.057,92			100.115,85
23 OPERAÇÃO ASSISTIDA, INCLUSIVE MANUAIS, COMISSIONAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - "AS BUILT" EM BIM								18.381,60	18.381,60
24 LIMPEZA	2.212,10	2.212,10	2.212,10	2.212,10	2.212,10	2.212,10	2.212,10	2.212,10	17.696,80
25 DESMOBILIZAÇÃO								3.282,32	3.282,32
Total Parcial - OBRA	83.137,51	435.783,57	639.296,69	811.441,09	1.763.172,83	1.619.990,26	783.145,52	25.281,33	6.161.248,80
L. D. I. - OBRA 27,64%	22.979,21	120.450,58	176.701,61	224.282,32	487.340,97	447.765,31	216.461,42	6.987,75	1.702.969,17
Total Parcial - PROJETO	72.589,53	169.375,57							241.965,10
L. D. I. - PROJETO 19,85%	14.409,02	33.621,05							48.030,07
Total Geral	193.115,27	759.230,77	815.998,30	1.035.723,41	2.250.513,80	2.067.755,57	999.606,94	32.269,08	8.154.213,14
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013	1,3494%	7,0730%	10,3761%	13,1701%	28,6171%	26,2932%	12,7108%	0,4103%	100,00%