


CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																											
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras																	
0		0	0	FIOCRUZ RONDÔNIA	0	248 dias	01/01/21	30/12/21			12		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		01	
1		01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4701	3,5 dias	01/01/21	07/01/21																			
2		1.1	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	4702	3 dias	01/01/21	06/01/21		3TI-1 dia;93;21;22;26;96II; dia;128II;349II;116;1																	
3		1.2	1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	4703	1,5 dias	06/01/21	07/01/21	2TI-1 dia	6																	
4		02	2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	4707	40 dias	07/01/21	05/03/21																			
5		2.1	2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4708	22 dias	07/01/21	08/02/21																			
6		2.1.1	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	4709	4 dias	07/01/21	13/01/21	3	10																	
7		2.1.2	2.1.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	4710	3 dias	03/02/21	08/02/21	17	8II																	
8		2.1.3	2.1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	4711	2 dias	03/02/21	05/02/21	7II	94																	
9		2.2	2.2	SUPERESTRUTURA	4713	6 dias	13/01/21	21/01/21																			
10		2.2.1	2.2.1	APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	4714	2 dias	13/01/21	15/01/21	6	11;17																	
11		2.2.2	2.2.2	LONA PLÁSTICA PRETA	4715	1 dia	15/01/21	18/01/21	10	12																	
12		2.2.3	2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	4716	1,5 dias	18/01/21	19/01/21	11	13																	
13		2.2.4	2.2.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	4717	0,5 dias	20/01/21	20/01/21	12	15																	
14		2.2.5	2.2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	4718	1 dia	20/01/21	21/01/21	15II	17TI-1 dia																	
15		2.2.6	2.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	4719	1 dia	20/01/21	21/01/21	13	14II;17TI-1 dia																	
16		2.3	2.3	INFRAESTRUTURA	4720	10 dias	20/01/21	03/02/21																			
17		2.3.1	2.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	4721	10 dias	20/01/21	03/02/21	10;15TI-1 dia;14TI-1 dia	7;43;19II+4 dias																	
18		2.4	2.4	PAREDES E PAINEIS	4722	25,5 dias	07/01/21	11/02/21																			
19		2.4.1	2.4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	4723	10 dias	26/01/21	09/02/21	17II+4 dias	20;28;42II-3 dias;46II-4 dias;59TI-2 dias																	
20		2.4.2	2.4.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	4724	0,5 dias	09/02/21	09/02/21	19	25;28TI-1 dia																	
21		2.4.3	2.4.3	TAPUME EM CHAPA OSB LP (2,20X1,22M), ESP = 10MM (1 USO)	4725	5,5 dias	07/01/21	14/01/21	2	24																	
22		2.4.4	2.4.4	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 8 MM	4726	6 dias	07/01/21	14/01/21	2	24																	
23		2.4.5	2.4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	4727	0,5 dias	10/02/21	10/02/21	25	24																	

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
89	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></</div></div>																							


CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																									
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras															
183		8.1.2	8.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	5036	4,5 dias	19/05/21	26/05/21	182;248;258;268;278	184	12		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
184		8.1.3	8.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	5037	5 dias	27/05/21	02/06/21	183	186															
185		8.2	8.2	PAVIMENTO	5039	38 dias	04/06/21	27/07/21																	
186		8.2.1	8.2.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	5040	14,5 dias	04/06/21	24/06/21	184;296TI-1 dia;343	187;189															
187		8.2.2	8.2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	5041	7 dias	24/06/21	05/07/21	186	188															
188		8.2.3	8.2.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	5042	3,5 dias	05/07/21	08/07/21	187;336	191															
189		8.2.4	8.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 10X30X100 CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	5043	7 dias	24/06/21	05/07/21	186	190															
190		8.2.5	8.2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 7X30X100 CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	5044	3 dias	05/07/21	08/07/21	189	192															
191		8.2.6	8.2.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	5045	3 dias	09/07/21	13/07/21	188	192															
192		8.2.7	8.2.7	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	5046	10 dias	14/07/21	27/07/21	190;191	194															
193		8.3	8.3	SINALIZAÇÕES (HORIZONTAIS E VERTICAIS)	5047	4 dias	28/07/21	02/08/21																	
194		8.3.1	8.3.1	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	5048	4 dias	28/07/21	02/08/21	192;243	1528															
195		09	9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNAS	5051	94,5 dias	19/02/21	07/07/21																	
196		9.1	9.1	REDE HIDRÁULICA	5053	59 dias	19/02/21	14/05/21																	
197		9.1.1	9.1.1	LOCAÇÃO	5054	6 dias	19/02/21	26/02/21																	
198		9.1.1.1	9.1.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5055	6 dias	19/02/21	26/02/21	133	201;218															
199		9.1.2	9.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	5056	45 dias	01/03/21	04/05/21																	
200		9.1.2.1	9.1.2.1	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5057	11 dias	19/04/21	04/05/21	207	209															
201		9.1.2.2	9.1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5058	13,5 dias	01/03/21	18/03/21	198	203															
202		9.1.3	9.1.3	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO	5059	15 dias	18/03/21	09/04/21																	
203			9.1.3.1	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO	9406	15 dias	18/03/21	09/04/21	201	205;1340															
204		9.1.4	9.1.4	CAIXAS	5092	5,5 dias	09/04/21	16/04/21																	

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																							
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras													
205		9.1.4.1	9.1.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	5093	3,5 dias	09/04/21	14/04/21	203	206	12		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
206		9.1.4.2	9.1.4.2	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	5094	1,5 dias	15/04/21	16/04/21	205	207													
207		9.1.4.3	9.1.4.3	CAIXA DE ALVENARIA DIM: 1,70 X 0,50 X 0,70M, COM FUNDO EM CONCRETO MAGRO, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, TAMPA EM FERRO FUNDIDO DIM.: 1,10 X 0,55M.	5095	0,5 dias	16/04/21	16/04/21	206	200													
208		9.1.5	9.1.5	EQUIPAMENTOS	5096	8 dias	05/05/21	14/05/21															
209		9.1.5.1	9.1.5.1	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	5097	1 dia	05/05/21	05/05/21	200	210													
210		9.1.5.2	9.1.5.2	HIDRÔMETRO MULTIMAG TM II CLASSE B VAZÃO 10M³/H 1 1/2	5098	0,5 dias	06/05/21	06/05/21	209	211													
211		9.1.5.3	9.1.5.3	MANÔMETRO DN 63MM PRESSÃO 1 - 400 BAR	5099	1 dia	06/05/21	07/05/21	210	212													
212		9.1.5.4	9.1.5.4	HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 15 m³/h, Ø2", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO	5100	1 dia	07/05/21	10/05/21	211	213													
213		9.1.5.5	9.1.5.5	HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 5 m³/h, Ø1.1/4", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO	5101	1,5 dias	10/05/21	11/05/21	212	214													
214		9.1.5.6	9.1.5.6	HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 3,5 m³/h, Ø1", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO	5102	1 dia	12/05/21	12/05/21	213	215													
215		9.1.5.7	9.1.5.7	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO SÉRIE SUB50 UB-50-50S4E12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5103	2 dias	13/05/21	14/05/21	214	695													
216		9.2	9.2	REDE SANITÁRIA	5106	80 dias	01/03/21	24/06/21															
217		9.2.1	9.2.1	LOCAÇÃO	5107	5,5 dias	01/03/21	08/03/21															
218		9.2.1.1	9.2.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5108	5,5 dias	01/03/21	08/03/21	198	221;231													
219		9.2.2	9.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	5109	71,5 dias	08/03/21	21/06/21															
220		9.2.2.1	9.2.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5110	20 dias	21/05/21	21/06/21	225	227													
221		9.2.2.2	9.2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5111	32,5 dias	08/03/21	23/04/21	218	223													
222		9.2.3	9.2.3	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	5112	9 dias	26/04/21	06/05/21															
223			9.2.3.1	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	9407	9 dias	26/04/21	06/05/21	221	225													
224		9.2.4	9.2.4	CAIXAS	5138	10 dias	07/05/21	20/05/21															
225			9.2.4.1	CAIXAS	9408	10 dias	07/05/21	20/05/21	223	220													
226		9.2.5	9.2.5	EQUIPAMENTOS	5152	3 dias	22/06/21	24/06/21															
227		9.2.5.1	9.2.5.1	BOMBA SUBMERSÍVEL, POT. 1/6, MONOFÁSICA, Q=4,06 M³/H, HMAN = 2,00M REF.:SCHNEIDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MODELO BCS-S1	5153	1 dia	22/06/21	22/06/21	220	228													
228		9.2.5.2	9.2.5.2	CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO TRIFÁSICA 12CV	5154	2 dias	23/06/21	24/06/21	227	242													
229		9.3	9.3	REDE ELÉTRICA	5157	83 dias	08/03/21	07/07/21															
230		9.3.1	9.3.1	LOCAÇÃO	5158	8 dias	08/03/21	18/03/21															
231		9.3.1.1	9.3.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5159	8 dias	08/03/21	18/03/21	218	234;246													
232		9.3.2	9.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	5160	53 dias	18/03/21	07/06/21															









































CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
233		9.3.2.1	9.3.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5161	14,5 dias	14/05/21	07/06/21	238	240														
234		9.3.2.2	9.3.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5162	18,5 dias	18/03/21	14/04/21	231	236														
235		9.3.3	9.3.3	LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS	5163	13 dias	15/04/21	04/05/21																
236			9.3.3.1	LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS	9409	13 dias	15/04/21	04/05/21	234	238														
237		9.3.4	9.3.4	CAIXAS	5170	7 dias	05/05/21	13/05/21																
238			9.3.4.1	CAIXAS	9410	7 dias	05/05/21	13/05/21	236	233														
239		9.3.5	9.3.5	CABOS	5180	17 dias	07/06/21	30/06/21																
240			9.3.5.1	CABOS	9411	17 dias	07/06/21	30/06/21	233	242														
241		9.3.6	9.3.6	LUMINÁRIAS	5190	5 dias	30/06/21	07/07/21																
242		9.3.6.1	9.3.6.1	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, IP-66, COM DIFUSOR VIDRO LISO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. INSTALADA EM POSTE TELECÔNICO RETO (H = 9 METROS).	5191	3 dias	30/06/21	05/07/21	240;228	243														
243		9.3.6.2	9.3.6.2	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 45W, IP-66, COM DIFUSOR VIDRO LISO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. INSTALADA EM POSTE TELOCONICO RETO (H = 5 METROS).	5192	2 dias	05/07/21	07/07/21	242	194														
244		9.4	9.4	REDE DE AUTOMAÇÃO	5195	22 dias	18/03/21	20/04/21																
245		9.4.1	9.4.1	LOCAÇÃO	5196	2,5 dias	18/03/21	22/03/21																
246		9.4.1.1	9.4.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5197	2,5 dias	18/03/21	22/03/21	231	249;256														
247		9.4.2	9.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	5198	19,5 dias	23/03/21	20/04/21																
248		9.4.2.1	9.4.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5199	5 dias	13/04/21	20/04/21	253	183														
249		9.4.2.2	9.4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5200	8 dias	23/03/21	01/04/21	246	251														
250		9.4.3	9.4.3	LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS	5201	3,5 dias	05/04/21	08/04/21																
251		9.4.3.1	9.4.3.1	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	5202	3,5 dias	05/04/21	08/04/21	249	253														
252		9.4.4	9.4.4	CABOS	5203	3 dias	08/04/21	13/04/21																
253		9.4.4.1	9.4.4.1	CABOS	5204	3 dias	08/04/21	13/04/21	251	248														
254		9.5	9.5	REDE DE GASES ESPECIAIS	5207	10,5 dias	23/03/21	07/04/21																
255		9.5.1	9.5.1	LOCAÇÃO	5208	1,5 dias	23/03/21	24/03/21																
256		9.5.1.1	9.5.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5209	1,5 dias	23/03/21	24/03/21	246	259;266														
257		9.5.2	9.5.2	MOVIMENTO DE TERRA	5210	9 dias	24/03/21	07/04/21																
258		9.5.2.1	9.5.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5211	2 dias	05/04/21	07/04/21	263	183														
259		9.5.2.2	9.5.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5212	3,5 dias	24/03/21	29/03/21	256	261														
260		9.5.3	9.5.3	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	5213	3 dias	30/03/21	01/04/21																
261			9.5.3.1	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	9412	3 dias	30/03/21	01/04/21	259	263														
262		9.5.4	9.5.4	CAIXAS	5226	0,5 dias	05/04/21	05/04/21																
263		9.5.4.1	9.5.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 100X60X120CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	5227	0,5 dias	05/04/21	05/04/21	261	258														
264		9.6	9.6	REDE DE GAS COMBUSTÍVEL	5230	10 dias	24/03/21	08/04/21																
265		9.6.1	9.6.1	LOCAÇÃO	5231	1,5 dias	24/03/21	25/03/21																
266		9.6.1.1	9.6.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5232	1,5 dias	24/03/21	25/03/21	256	269;276														
267		9.6.2	9.6.2	MOVIMENTO DE TERRA	5233	8,5 dias	26/03/21	08/04/21																

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP	EAP	Nome da tarefa	Código da	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
		Orç.	Planejamento								Memória de Cálculo	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
268		9.6.2.1	9.6.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5234	2 dias	06/04/21	08/04/21	273	183														
269		9.6.2.2	9.6.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5235	3 dias	26/03/21	30/03/21	266	271														
270		9.6.3	9.6.3	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	5236	3 dias	31/03/21	05/04/21																
271			9.6.3.1	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	9413	3 dias	31/03/21	05/04/21	269	273														
272		9.6.4	9.6.4	CAIXAS	5245	0,5 dias	06/04/21	06/04/21																
273		9.6.4.1	9.6.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 100X60X120CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	5246	0,5 dias	06/04/21	06/04/21	271	268														
274		9.7	9.7	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	5249	14,5 dias	26/03/21	16/04/21																
275		9.7.1	9.7.1	LOCAÇÃO	5250	1,5 dias	26/03/21	29/03/21																
276		9.7.1.1	9.7.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5251	1,5 dias	26/03/21	29/03/21	266	279;286														
277		9.7.2	9.7.2	MOVIMENTO DE TERRA	5252	13 dias	29/03/21	16/04/21																
278		9.7.2.1	9.7.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5253	2,5 dias	14/04/21	16/04/21	283	183														
279		9.7.2.2	9.7.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5254	3,5 dias	29/03/21	01/04/21	276	281														
280		9.7.3	9.7.3	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	5255	4 dias	05/04/21	08/04/21																
281			9.7.3.1	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	9414	4 dias	05/04/21	08/04/21	279	283														
282		9.7.4	9.7.4	CAIXAS	5263	3 dias	09/04/21	13/04/21																
283			9.7.4.1	CAIXAS	9415	3 dias	09/04/21	13/04/21	281	278														
284		9.8	9.8	REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	5270	29 dias	29/03/21	11/05/21																
285		9.8.1	9.8.1	LOCAÇÃO	5271	2 dias	29/03/21	31/03/21																
286		9.8.1.1	9.8.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5272	2 dias	29/03/21	31/03/21	276	289;299														
287		9.8.2	9.8.2	MOVIMENTO DE TERRA	5273	22 dias	31/03/21	04/05/21																
288		9.8.2.1	9.8.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5274	3,5 dias	29/04/21	04/05/21	294	295														
289		9.8.2.2	9.8.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5275	5,5 dias	31/03/21	08/04/21	286	291														
290		9.8.3	9.8.3	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	5276	11 dias	09/04/21	26/04/21																
291			9.8.3.1	LANÇAMENTO DA TUBULAÇÃO	9416	11 dias	09/04/21	26/04/21	289	293														
292		9.8.4	9.8.4	CAIXAS E HIDRANTES DE PASSEIO	5295	10,5 dias	27/04/21	11/05/21																
293		9.8.4.1	9.8.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO 60 X 60 X80CM.	5296	0,5 dias	27/04/21	27/04/21	291	294														
294		9.8.4.2	9.8.4.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 60X80X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	5297	1,5 dias	27/04/21	28/04/21	293	288														
295		9.8.4.3	9.8.4.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	5298	2,5 dias	04/05/21	06/05/21	288	296														
296		9.8.4.4	9.8.4.4	COLUNA DE HIDRANTE NA COR VERMELHA COM DUPLA SAÍDA 2. 1/2", MODELO "M"	5299	2,5 dias	07/05/21	11/05/21	295	186TI-1 dia														
297		9.9	9.9	REDE DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO	5302	35 dias	31/03/21	21/05/21																
298		9.9.1	9.9.1	LOCAÇÃO	5303	3 dias	31/03/21	06/04/21																
299		9.9.1.1	9.9.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5304	3 dias	31/03/21	06/04/21	286	302;312														

</


CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
300		9.9.2	9.9.2	MOVIMENTO DE TERRA	5305	24 dias	06/04/21	11/05/21			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
301		9.9.2.1	9.9.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5306	6 dias	03/05/21	11/05/21	306	308														
302		9.9.2.2	9.9.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5307	9,5 dias	06/04/21	19/04/21	299	304														
303		9.9.3	9.9.3	LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS	5308	8 dias	20/04/21	30/04/21																
304		9.9.3.1	9.9.3.1	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	5309	8 dias	20/04/21	30/04/21	302	306														
305		9.9.4	9.9.4	CAIXAS	5310	0,5 dias	03/05/21	03/05/21																
306		9.9.4.1	9.9.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA	5311	0,5 dias	03/05/21	03/05/21	304	301														
307		9.9.5	9.9.5	CABOS	5312	8 dias	11/05/21	21/05/21																
308		9.9.5.1	9.9.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	5313	4,5 dias	11/05/21	17/05/21	301	309														
309		9.9.5.2	9.9.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO C/FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2 - TENSÃO: 10KV	5314	3,5 dias	18/05/21	21/05/21	308	332														
310		9.10	9.10	REDE DE ATERRAMENTO SPDA	5317	21 dias	06/04/21	06/05/21																
311		9.10.1	9.10.1	LOCAÇÃO	5318	2 dias	06/04/21	08/04/21																
312		9.10.1.1	9.10.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5319	2 dias	06/04/21	08/04/21	299	315;325														
313		9.10.2	9.10.2	MOVIMENTO DE TERRA	5320	19 dias	08/04/21	06/05/21																
314		9.10.2.1	9.10.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5321	3,5 dias	03/05/21	06/05/21	322	182														
315		9.10.2.2	9.10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5322	5,5 dias	08/04/21	15/04/21	312	317														
316		9.10.3	9.10.3	HASTES DE ATERRAMENTO	5323	7 dias	16/04/21	27/04/21																
317		9.10.3.1	9.10.3.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	5324	1,5 dias	16/04/21	19/04/21	315	318														
318		9.10.3.2	9.10.3.2	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"	5325	5,5 dias	19/04/21	27/04/21	317	320														
319		9.10.4	9.10.4	CABEAMENTO DE COBRE	5326	1,5 dias	28/04/21	29/04/21																
320		9.10.4.1	9.10.4.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	5327	1,5 dias	28/04/21	29/04/21	318	322														
321		9.10.5	9.10.5	CAIXAS DE INSPEÇÃO	5328	1,5 dias	29/04/21	30/04/21																
322		9.10.5.1	9.10.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO D=300 MM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ ATERRAMENTO	5329	1,5 dias	29/04/21	30/04/21	320	314														
323		9.11	9.11	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA	5332	47,5 dias	08/04/21	17/06/21																
324		9.11.1	9.11.1	LOCAÇÃO	5333	4 dias	08/04/21	14/04/21																
325		9.11.1.1	9.11.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5334	4 dias	08/04/21	14/04/21	312	328;339														
326		9.11.2	9.11.2	MOVIMENTO DE TERRA	5335	36 dias	14/04/21	08/06/21																
327		9.11.2.1	9.11.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5336	6 dias	28/05/21	08/06/21	332	334														
328		9.11.2.2	9.11.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5337	9,5 dias	14/04/21	28/04/21	325	330														
329		9.11.3	9.11.3	LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS	5338	16,5 dias	29/04/21	21/05/21																
330		9.11.3.1	9.11.3.1	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	5339	16,5 dias	29/04/21	21/05/21	328	332														
331		9.11.4	9.11.4	CAIXAS	5340	4 dias	21/05/21	28/05/21																
332		9.11.4.1	9.11.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA	5341	4 dias	21/05/21	28/05/21	330;309	327														
333		9.11.5	9.11.5	CABOS	5342	7,5 dias	08/06/21	17/06/21																


Data de impressão: 11/02/21

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																									
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras		12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
334		9.11.5.1	9.11.5.1	CABO ÓPTICO MULTIMODO, NÚCLEO GELEADO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO EXTERNO	5343	4,5 dias	08/06/21	14/06/21	327	335															
335		9.11.5.2	9.11.5.2	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5344	0,5 dias	15/06/21	15/06/21	334	336															
336		9.11.5.3	9.11.5.3	CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/50P	5345	2,5 dias	15/06/21	17/06/21	335	188															
337		9.12	9.12	REDE DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5348	17 dias	14/04/21	10/05/21																	
338		9.12.1	9.12.1	LOCAÇÃO	5349	1 dia	14/04/21	15/04/21																	
339		9.12.1.1	9.12.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS	5350	1 dia	14/04/21	15/04/21	325	341															
340		9.12.2	9.12.2	MOVIMENTO DE TERRA	5351	6,5 dias	15/04/21	26/04/21																	
341		9.12.2.1	9.12.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	5352	6,5 dias	15/04/21	26/04/21	339	343															
342		9.12.3	9.12.3	CAIXAS	5353	9,5 dias	27/04/21	10/05/21																	
343		9.12.3.1	9.12.3.1	CANALETA COM 03 COMPARTIMENTOS, PAREDES PRÉ-MOLDADAS, FUNDO EM LASTRO DE BRITA 10CM, DIM.: 283 X 65CM (L X H)	5354	9,5 dias	27/04/21	10/05/21	341	186															
344		10	10	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA	5357	248 dias	01/01/21	30/12/21																	
345		10.1	10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5359	21,5 dias	01/01/21	02/02/21																	
346		10.1.1	10.1.1	DEMOLIÇÕES	5360	16,5 dias	01/01/21	26/01/21																	
347		10.1.1.1	10.1.1.1	1º PAVIMENTO	5361	2,5 dias	01/01/21	06/01/21																	
348		10.1.1.1.1	10.1.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS	5362	1,5 dias	01/01/21	05/01/21																	
349		10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	5363	1,5 dias	01/01/21	05/01/21	2II	351II;358;378															
350		10.1.1.1.2	10.1.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES	5364	0,5 dias	01/01/21	01/01/21																	
351		10.1.1.1.2.1	10.1.1.1.2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5365	0,5 dias	01/01/21	01/01/21	349II	353															
352		10.1.1.1.3	10.1.1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ESCADAS	5366	1 dia	01/01/21	05/01/21																	
353		10.1.1.1.3.1	10.1.1.1.3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5367	1 dia	01/01/21	05/01/21	351	355															
354		10.1.1.1.4	10.1.1.1.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES	5368	1 dia	05/01/21	06/01/21																	
355		10.1.1.1.4.1	10.1.1.1.4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5369	1 dia	05/01/21	06/01/21	353	360;378															
356		10.1.1.2	10.1.1.2	2º PAVIMENTO	5370	4 dias	05/01/21	11/01/21																	
357		10.1.1.2.1	10.1.1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS	5371	1 dia	05/01/21	06/01/21																	
358		10.1.1.2.1.1	10.1.1.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	5372	1 dia	05/01/21	06/01/21	349	367															
359		10.1.1.2.2	10.1.1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES	5373	0,5 dias	06/01/21	06/01/21																	
360		10.1.1.2.2.1	10.1.1.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5374	0,5 dias	06/01/21	06/01/21	355	362															
361		10.1.1.2.3	10.1.1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ESCADAS	5375	0,5 dias	07/01/21	07/01/21																	
362		10.1.1.2.3.1	10.1.1.2.3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5376	0,5 dias	07/01/21	07/01/21	360	364															
363		10.1.1.2.4	10.1.1.2.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES E VIGAS	5377	2 dias	07/01/21	11/01/21																	
364		10.1.1.2.4.1	10.1.1.2.4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5378	2 dias	07/01/21	11/01/21	362	381;373															
365		10.1.1.3	10.1.1.3	3º PAVIMENTO	5379	14 dias	06/01/21	26/01/21																	
366		10.1.1.3.1	10.1.1.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS	5380	0,5 dias	06/01/21	06/01/21																	
367		10.1.1.3.1.1	10.1.1.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	5381	0,5 dias	06/01/21	06/01/21	358	381;384															
368		10.1.1.3.2	10.1.1.3.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES	5382	1,5 dias	22/01/21	25/01/21																	
369		10.1.1.3.2.1	10.1.1.3.2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5383	1,5 dias	22/01/21	25/01/21	374	371															
370		10.1.1.3.3	10.1.1.3.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES E VIGAS	5384	1 dia	25/01/21	26/01/21																	
371		10.1.1.3.3.1	10.1.1.3.3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	5385	1 dia	25/01/21	26/01/21	369	384															
372		10.1.1.3.4	10.1.1.3.4	DEMOLIÇÃO COBERTA METÁLICA	5386	8,5 dias	11/01/21	21/01/21																	


Data de impressão: 11/02/21


CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																						
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras												
373	i	10.1.1.3.4.1	10.1.1.3.4.1	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁ	5387	6 dias	11/01/21	19/01/21	364	374	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
374		10.1.1.3.4.2	10.1.1.3.4.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5388	2,5 dias	19/01/21	21/01/21	373	369											12	01
375		10.1.2	10.1.2	RETIRADAS	5389	19 dias	06/01/21	02/02/21														
376		10.1.2.1	10.1.2.1	1º PAVIMENTO	5390	10,5 dias	06/01/21	20/01/21														
377		10.1.2.1.1	10.1.2.1.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	5391	0,5 dias	20/01/21	20/01/21	378	380												
378		10.1.2.1.2	10.1.2.1.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m	5392	10 dias	06/01/21	20/01/21	349;355	377;405;464TI+5 dias												
379		10.1.2.2	10.1.2.2	2º PAVIMENTO	5394	9,5 dias	11/01/21	22/01/21														
380		10.1.2.2.1	10.1.2.2.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	5395	0,5 dias	22/01/21	22/01/21	381;377	383												
381		10.1.2.2.2	10.1.2.2.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m	5396	9 dias	11/01/21	22/01/21	364;367	380;424												
382		10.1.2.3	10.1.2.3	3º PAVIMENTO	5398	5 dias	26/01/21	02/02/21														
383		10.1.2.3.1	10.1.2.3.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	5399	0,5 dias	02/02/21	02/02/21	384;380	389												
384		10.1.2.3.2	10.1.2.3.2	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m	5400	4,5 dias	26/01/21	01/02/21	367;371	383;438;387												
385		10.2	10.2	INFRAESTRUTURA NOVA ESCADA	5404	15 dias	02/02/21	24/02/21														
386		10.2.1	10.2.1	LOCAÇÃO	5405	1 dia	02/02/21	02/02/21														
387		10.2.1.1	10.2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	5406	1 dia	02/02/21	02/02/21	384	389												
388		10.2.2	10.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	5407	14 dias	03/02/21	24/02/21														
389		10.2.2.1	10.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	5408	4,5 dias	03/02/21	09/02/21	387;383	391												
390		10.2.2.2	10.2.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5409	3,5 dias	19/02/21	24/02/21	400	392												
391		10.2.2.3	10.2.2.3	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	5410	2 dias	09/02/21	11/02/21	389	395												
392		10.2.2.4	10.2.2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	5411	0,5 dias	24/02/21	24/02/21	390	393TT												
393		10.2.2.5	10.2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5412	0,5 dias	24/02/21	24/02/21	392TT	439												
394		10.2.3	10.2.3	EXECUÇÃO DAS SAPATAS	5413	4 dias	11/02/21	19/02/21														
395		10.2.3.1	10.2.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	5414	0,5 dias	11/02/21	11/02/21	391	396												
396		10.2.3.2	10.2.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	9634	1,5 dias	12/02/21	17/02/21	395	397												
397		10.2.3.3	10.2.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	5415	1 dia	17/02/21	18/02/21	396	399;398II												
398		10.2.3.4	10.2.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	5416	1 dia	17/02/21	18/02/21	397II	399												
399		10.2.3.5	10.2.3.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACARAMENTO. AF_06/2017	5417	1 dia	18/02/21	19/02/21	397;398	400II												
400		10.2.3.6	10.2.3.6	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	5418	0,5 dias	18/02/21	18/02/21	399II	390;401												
401		10.2.3.7	10.2.3.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	9635	0,5 dias	19/02/21	19/02/21	400	439												


CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																										
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras																
											12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01		
464		10.5.1.1.1	10.5.1.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	5522	7 dias	27/01/21	05/02/21	378TI+5 dias	465																
465		10.5.1.1.2	10.5.1.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	5523	3 dias	05/02/21	10/02/21	464	466																
466		10.5.1.1.3	10.5.1.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	5524	1 dia	10/02/21	11/02/21	465	467																
467		10.5.1.1.4	10.5.1.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ADITIVO HIDROFUGANTE, PREPARO EM BETONEIRA	5525	2 dias	11/02/21	17/02/21	466	468																
468		10.5.1.1.5	10.5.1.1.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	5526	2 dias	17/02/21	19/02/21	467	469																
469		10.5.1.1.6	10.5.1.1.6	ALVENARIA UMA VEZ DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19), ESP. = 19CM, COM ARGAMASSA ADITIVIDA COM IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE	5527	1,5 dias	19/02/21	22/02/21	468	474;479;636;679;699 dias;927;951;1040TI-																
470		10.5.1.1.7	10.5.1.1.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5528	0,5 dias	24/02/21	24/02/21	475	471																
471		10.5.1.1.8	10.5.1.1.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5529	0,5 dias	25/02/21	25/02/21	470	472																
472		10.5.1.1.9	10.5.1.1.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5530	0,5 dias	25/02/21	25/02/21	471	473																
473		10.5.1.1.10	10.5.1.1.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5531	1 dia	26/02/21	26/02/21	472	477																
474		10.5.1.1.11	10.5.1.1.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	5532	0,5 dias	23/02/21	23/02/21	469	475																
475		10.5.1.1.12	10.5.1.1.12	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	5533	1 dia	23/02/21	24/02/21	474	470;486																
476		10.5.1.2	10.5.1.2	ENCUNHAMENTO	5534	1,5 dias	01/03/21	02/03/21																		
477		10.5.1.2.1	10.5.1.2.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	5535	1,5 dias	01/03/21	02/03/21	473	522;548																
478		10.5.1.3	10.5.1.3	DIVISÓRIAS	5536	32 dias	23/02/21	08/04/21																		
479		10.5.1.3.1	10.5.1.3.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	5537	4,5 dias	23/02/21	01/03/21	469	480																
480		10.5.1.3.2	10.5.1.3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES RESISTENTES A UMIDADE "RU" E ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PREENCHIMENTO EM LÃ POLIESTER 100MM A 35 KG/M3	5538	5,5 dias	01/03/21	08/03/21	479	481																
Data de impressão: 11/02/21																										

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
545		10.7.1	10.7.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES - INTERNO	5607	41,5 dias	02/03/21	30/04/21			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
546		10.7.1.1	10.7.1.1	1º PAVIMENTO	5608	27,5 dias	02/03/21	09/04/21																
547		10.7.1.1.1	10.7.1.1.1	CHAPISCO	5609	2 dias	02/03/21	04/03/21																
548		10.7.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	5610	2 dias	02/03/21	04/03/21	477	550														
549		10.7.1.1.2	10.7.1.1.2	REBOCO	5611	6,5 dias	04/03/21	12/03/21																
550		10.7.1.1.2.1	10.7.1.1.2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	5612	6,5 dias	04/03/21	12/03/21	548	552;559II														
551		10.7.1.1.3	10.7.1.1.3	EMBOÇO	5613	3,5 dias	15/03/21	18/03/21																
552		10.7.1.1.3.1	10.7.1.1.3.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	5614	2,5 dias	15/03/21	17/03/21	550;559	553														
553		10.7.1.1.3.2	10.7.1.1.3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	5615	1 dia	17/03/21	18/03/21	552	555														
554		10.7.1.1.4	10.7.1.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO	5616	15,5 dias	18/03/21	09/04/21																
555		10.7.1.1.4.1	10.7.1.1.4.1	CERÂMICA ESMALTADA ACETINADA, 33,5X60 CM, ELIANE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI	5617	9 dias	18/03/21	31/03/21	553	556														
556		10.7.1.1.4.2	10.7.1.1.4.2	PORCELANATO ACETINADO LAPADO 60X30CM, RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, CLASSE GA, LOFT SGR BOLD - PORTINARI OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI	5618	5 dias	31/03/21	08/04/21	555	557;569;594														
557		10.7.1.1.4.3	10.7.1.1.4.3	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1/2", PERFIL EM L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5619	1,5 dias	08/04/21	09/04/21	556	569														
558		10.7.1.1.5	10.7.1.1.5	PEITORIS	5620	1 dia	04/03/21	05/03/21																
559		10.7.1.1.5.1	10.7.1.1.5.1	PEITORIL DE GRANITO BRANCO POLIDO	5621	1 dia	04/03/21	05/03/21	550II	552														
560		10.7.1.2	10.7.1.2	2º PAVIMENTO	5622	19 dias	23/03/21	19/04/21																
561		10.7.1.2.1	10.7.1.2.1	CHAPISCO	5623	3,5 dias	23/03/21	26/03/21																
562		10.7.1.2.1.1	10.7.1.2.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	5624	3,5 dias	23/03/21	26/03/21	498	564;566														
563		10.7.1.2.2	10.7.1.2.2	REBOCO	5625	6 dias	26/03/21	06/04/21																
Data de impressão: 11/02/21																								

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																									
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras															
582		10.7.2.1.2	10.7.2.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	5644	7,5 dias	26/04/21	05/05/21	581	584	12		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
583		10.7.2.2	10.7.2.2	EMBOÇO	5645	15,5 dias	06/05/21	28/05/21																	
584		10.7.2.2.1	10.7.2.2.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	5646	4 dias	06/05/21	11/05/21	582	585															
585		10.7.2.2.2	10.7.2.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	5647	11,5 dias	12/05/21	28/05/21	584	588															
586		10.7.2.3	10.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO	5648	27,5 dias	28/05/21	07/07/21																	
587		10.7.2.3.1	10.7.2.3.1	PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, 30X60 CM, CARGA DE RUPTURA ≥ 1.700N, RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, LOFT SGR BOLD - PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTE DE 2 MM EPÓXI	5649	9,5 dias	24/06/21	07/07/21	589;457;578	1096															
588		10.7.2.3.2	10.7.2.3.2	CERÂMICA TELADA ESMALTADA BIIA, 5X10 CM, GLACIAL (OB-5233) - ATLAS ONIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTE CIMENTÍCIO	5650	10,5 dias	28/05/21	14/06/21	585	589															
589		10.7.2.3.3	10.7.2.3.3	CERÂMICA TELADA ESMALTADA BIIA, 5X10 CM, LEPUS (OM-5032) - ATLAS ONIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTE CIMENTÍCIO	5651	7 dias	15/06/21	23/06/21	588	587;591;617;618;626															
590		10.7.2.4	10.7.2.4	REVESTIMENTO ACM	5652	2 dias	24/06/21	25/06/21																	
591		10.7.2.4.1	10.7.2.4.1	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	5653	2 dias	24/06/21	25/06/21	589	617															
592		10.8	10.8	FORROS	5656	29 dias	08/04/21	20/05/21																	
593		10.8.1	10.8.1	1º PAVIMENTO	5657	20,5 dias	08/04/21	07/05/21																	
594		10.8.1.1	10.8.1.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	5658	0,5 dias	08/04/21	08/04/21	556	595															
595		10.8.1.2	10.8.1.2	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	5659	1,5 dias	09/04/21	12/04/21	594	596															
596		10.8.1.3	10.8.1.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO MONOLÍTICO (FGE), E = 12,5MM, ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE FITA PARA JUNTAS	5660	9,5 dias	12/04/21	26/04/21	595	597															
597		10.8.1.4	10.8.1.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL L T, INSTALADO	5661	4 dias	27/04/21	30/04/21	596	598;599II															
598		10.8.1.5	10.8.1.5	FORRO MODULAR DE FIBRA MINERAL REMOVIVEL E=15MM, ACABAMENTO EM PINTURA VINÍLICA, 625X625MM, ESTRUTURADO COM PERFIL T COM PINTURA EM POLIESTER, REF. ARMSTRONG FINE FISSURED OU EQUIVALMENTE TÉCNICO	5662	2,5 dias	03/05/21	05/05/21	597	608;609															
599		10.8.1.6	10.8.1.6	JUNTA DE SILICONE PARA FORRO DE GESSO	5663	9 dias	27/04/21	07/05/21	597II	1096															
Data de impressão: 11/02/21																									


CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																									
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras		12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
659		10.10.2.2.7	10.10.2.2.7	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO POLI	5767	1,5 dias	13/05/21	14/05/21	658	660															
660		10.10.2.2.8	10.10.2.2.8	RODAPÉ EM PORCELANATO 15X90CM, LINHA RP YORK WH - PORTINARI OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO CIMENTÍCIO	5768	3,5 dias	14/05/21	19/05/21	659	661															
661		10.10.2.2.9	10.10.2.2.9	RODAPÉ EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO LISO NA COR ANODIZADO NATURAL, COM CLIP DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO	5769	1,5 dias	20/05/21	21/05/21	660;648	662															
662		10.10.2.2.10	10.10.2.2.10	RODAPÉ EM PORCELANATO 11X60CM, LINHA RP LOFT SGR - PORTINARI OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPÓXI	5770	1 dia	21/05/21	25/05/21	661	663															
663		10.10.2.2.11	10.10.2.2.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" P/REVESTIMENTO	5771	0,5 dias	25/05/21	25/05/21	662	668															
664		10.10.3	10.10.3	3º PAVIMENTO	5772	69 dias	28/04/21	04/08/21																	
665		10.10.3.1	10.10.3.1	CONTRAPISO	5773	1 dia	28/04/21	28/04/21																	
666		10.10.3.1.1	10.10.3.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 400 L - ESPESURA 2CM	5774	1 dia	28/04/21	28/04/21	510;719	668															
667		10.10.3.2	10.10.3.2	PISOS	5775	29,5 dias	24/06/21	04/08/21																	
668		10.10.3.2.1	10.10.3.2.1	PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO 90X90CM, RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, CLASSE GA, YORK WH - PORTINARI OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO CIMENTÍCIO	5776	1,5 dias	24/06/21	25/06/21	666;654;543;663	669															
669		10.10.3.2.2	10.10.3.2.2	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO POLI	5777	0,5 dias	28/06/21	28/06/21	668	670TI+20 dias															
670		10.10.3.2.3	10.10.3.2.3	RODAPÉ EM PORCELANATO 15X90CM, LINHA RP YORK WH - PORTINARI OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO CIMENTÍCIO	5778	1 dia	26/07/21	27/07/21	669TI+20 dias	671															
671		10.10.3.2.4	10.10.3.2.4	RODAPÉ EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO LISO NA COR ANODIZADO NATURAL, COM CLIP DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO	5779	1,5 dias	27/07/21	28/07/21	670	672															
672		10.10.3.2.5	10.10.3.2.5	RODAPE PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L = 10 CM	5780	5 dias	29/07/21	04/08/21	671	1108															
673		10.11	10.11	INSTALAÇÕES GERAIS	5783	223 dias	01/01/21	24/11/21																	
674		10.11.1	10.11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5785	112 dias	23/02/21	03/08/21																	
675		10.11.1.1	10.11.1.1	1º PAVIMENTO	5786	16 dias	23/02/21	16/03/21																	
676		10.11.1.1.1	10.11.1.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	5787	9 dias	04/03/21	16/03/21																	
677			10.11.1.1.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9427	9 dias	04/03/21	16/03/21	681	686															
678		10.11.1.1.2	10.11.1.1.2	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA	5815	5 dias	23/02/21	01/03/21																	
679			10.11.1.1.2.1	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA	9428	5 dias	23/02/21	01/03/21	469	681															
680		10.11.1.1.3	10.11.1.1.3	REGISTROS E VÁLVULAS	5836	2 dias	02/03/21	03/03/21																	
681			10.11.1.1.3.1	REGISTROS E VÁLVULAS	9429	2 dias	02/03/21	03/03/21	679	677															
682		10.11.1.2	10.11.1.2	2º PAVIMENTO	5841	15 dias	17/03/21	07/04/21																	
683		10.11.1.2.1	10.11.1.2.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	5842	7 dias	29/03/21	07/04/21																	
684			10.11.1.2.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9430	7 dias	29/03/21	07/04/21	688	693															
685		10.11.1.2.2	10.11.1.2.2	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA	5866	6 dias	17/03/21	24/03/21																	
686			10.11.1.2.2.1	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA	9431	6 dias	17/03/21	24/03/21	677	688															
687		10.11.1.2.3	10.11.1.2.3	REGISTROS E VÁLVULAS	5886	2 dias	25/03/21	26/03/21																	
688			10.11.1.2.3.1	REGISTROS E VÁLVULAS	9432	2 dias	25/03/21	26/03/21	686	684															
689		10.11.1.3	10.11.1.3	3º PAVIMENTO	5891	81 dias	08/04/21	03/08/21																	
690		10.11.1.3.1	10.11.1.3.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	5892	6 dias	12/04/21	19/04/21																	
691			10.11.1.3.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9433	6 dias	12/04/21	19/04/21	693	695TI+70 dias															
692		10.11.1.3.2	10.11.1.3.2	REGISTROS E VÁLVULAS	5910	2 dias	08/04/21	09/04/21																	
693			10.11.1.3.2.1	REGISTROS E VÁLVULAS	9434	2 dias	08/04/21	09/04/21	684	691															
694		10.11.1.3.3	10.11.1.3.3	EQUIPAMENTOS	5915	3 dias	30/07/21	03/08/21																	
695			10.11.1.3.3.1	EQUIPAMENTOS	9620	3 dias	30/07/21	03/08/21	691TI+70 dias;215	1108															
696		10.11.2	10.11.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5923	44 dias	23/02/21	27/04/21																	

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																									
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras															
697		10.11.2.1	10.11.2.1	1° PAVIMENTO	5924	28 dias	23/02/21	01/04/21			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	
698		10.11.2.1.1	10.11.2.1.1	TUBOS E CONEXÕES ENTERRADOS	5925	28 dias	23/02/21	01/04/21																	
699		10.11.2.1.1.1	10.11.2.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	9636	8 dias	23/02/21	04/03/21	469	700															
700			10.11.2.1.1.2	TUBOS E CONEXÕES ENTERRADOS	9435	9 dias	05/03/21	17/03/21	699	705;701															
701		10.11.2.1.1.24	10.11.2.1.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	9637	5 dias	26/03/21	01/04/21	700;705	712															
702		10.11.2.1.2	10.11.2.1.2	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	5957	3 dias	29/03/21	01/04/21																	
703			10.11.2.1.2.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9436	3 dias	29/03/21	01/04/21	709	714															
704		10.11.2.1.3	10.11.2.1.3	CAIXAS DE ALVENARIA	5965	6 dias	18/03/21	25/03/21																	
705			10.11.2.1.3.1	CAIXAS DE ALVENARIA	9437	6 dias	18/03/21	25/03/21	700	707;701															
706		10.11.2.1.4	10.11.2.1.4	CAIXAS E RALOS	5969	1 dia	26/03/21	26/03/21																	
707			10.11.2.1.4.1	CAIXAS E RALOS	9438	1 dia	26/03/21	26/03/21	705	709															
708		10.11.2.1.5	10.11.2.1.5	REGISTROS E VÁLVULAS	5974	0,5 dias	29/03/21	29/03/21																	
709			10.11.2.1.5.1	REGISTROS E VÁLVULAS	9439	0,5 dias	29/03/21	29/03/21	707	703															
710		10.11.2.2	10.11.2.2	2° PAVIMENTO	5978	11 dias	01/04/21	19/04/21																	
711		10.11.2.2.1	10.11.2.2.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	5979	8 dias	07/04/21	19/04/21																	
712			10.11.2.2.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9440	8 dias	07/04/21	19/04/21	714;701	717															
713		10.11.2.2.2	10.11.2.2.2	CAIXAS E RALOS	6015	3 dias	01/04/21	07/04/21																	
714			10.11.2.2.2.1	CAIXAS E RALOS	9441	3 dias	01/04/21	07/04/21	703	712															
715		10.11.2.3	10.11.2.3	3° PAVIMENTO	6019	5,5 dias	19/04/21	27/04/21																	
716		10.11.2.3.1	10.11.2.3.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	6020	5 dias	19/04/21	27/04/21																	
717			10.11.2.3.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9442	5 dias	19/04/21	27/04/21	712	719															
718		10.11.2.3.2	10.11.2.3.2	CAIXAS E RALOS	9639	0,5 dias	27/04/21	27/04/21																	
719		10.11.2.3.2.1	10.11.2.3.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	9638	0,5 dias	27/04/21	27/04/21	717;739	666															
720		10.11.3	10.11.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENOS	6032	73,5 dias	01/01/21	20/04/21																	
721		10.11.3.1	10.11.3.1	1° PAVIMENTO	6033	53,5 dias	01/01/21	22/03/21																	
722		10.11.3.1.1	10.11.3.1.1	TUBOS E CONEXÕES ENTERRADOS	6034	45,5 dias	01/01/21	10/03/21																	
723			10.11.3.1.1.1	TUBOS E CONEXÕES ENTERRADOS	9443	6 dias	02/03/21	10/03/21	725	729															
724		10.11.3.1.1.27	10.11.3.1.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	9641	3,5 dias	01/01/21	07/01/21		729															
725		10.11.3.1.1.28	10.11.3.1.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	9640	5,5 dias	23/02/21	02/03/21	469	723															
726		10.11.3.1.2	10.11.3.1.2	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	6063	5 dias	15/03/21	22/03/21																	
727			10.11.3.1.2.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9444	5 dias	15/03/21	22/03/21	729	734															
728		10.11.3.1.3	10.11.3.1.3	CAIXAS DE ALVENARIA	6066	3 dias	10/03/21	15/03/21																	
729			10.11.3.1.3.1	CAIXAS DE ALVENARIA	9445	3 dias	10/03/21	15/03/21	723;724	727															
730		10.11.3.2	10.11.3.2	2° PAVIMENTO	6070	8 dias	22/03/21	01/04/21																	
731		10.11.3.2.1	10.11.3.2.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	6071	7 dias	23/03/21	01/04/21																	
732			10.11.3.2.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9446	7 dias	23/03/21	01/04/21	734	737															
733		10.11.3.2.2	10.11.3.2.2	CAIXAS E RALOS	6098	1 dia	22/03/21	23/03/21																	
734			10.11.3.2.2.1	CAIXAS E RALOS	9447	1 dia	22/03/21	23/03/21	727	732															
735		10.11.3.3	10.11.3.3	3° PAVIMENTO	6101	12 dias	01/04/21	20/04/21																	
736		10.11.3.3.1	10.11.3.3.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	6102	8 dias	01/04/21	14/04/21																	
737			10.11.3.3.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9448	8 dias	01/04/21	14/04/21	732	739															
738		10.11.3.3.2	10.11.3.3.2	CAIXAS E RALOS	6134	4 dias	14/04/21	20/04/21																	
739			10.11.3.3.2.1	CAIXAS E RALOS	9449	4 dias	14/04/21	20/04/21	737	719															
740		10.11.4	10.11.4	INSTALAÇÕES SPDA	6140	22,5 dias	01/04/21	05/05/21																	
741		10.11.4.1	10.11.4.1	1o PAVIMENTO	9642	6,5 dias	01/04/21	12/04/21																	
742		10.11.4.1.1	10.11.4.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6141	2 dias	01/04/21	05/04/21																	
743		10.11.4.1.1.1	10.11.4.1.1.1	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (4")	6142	1,5 dias	01/04/21	05/04/21	510	744															

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
768		10.11.4.3.2.1	10.11.4.3.2.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 40X40X15 DE SOBREPOR COM TAMP	9650	0,5 dias	03/05/21	03/05/21	766;753;759	774														
769		10.11.4.3.3	10.11.4.3.3	ATERRAMENTO	9649	22,5 dias	01/04/21	05/05/21																
770		10.11.4.3.3.1	10.11.4.3.3.1	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	9648	1,5 dias	01/04/21	05/04/21	510	771														
771		10.11.4.3.3.2	10.11.4.3.3.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	9647	1 dia	05/04/21	06/04/21	770	772														
772		10.11.4.3.3.3	10.11.4.3.3.3	SUPORTE GUIA REFORÇADO 90º EM CHAPA GALVANIZADA C/ 2 ROLDANAS REF:TEL-290 - SPDA	9646	0,5 dias	06/04/21	06/04/21	771	773														
773		10.11.4.3.3.4	10.11.4.3.3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	9645	8,5 dias	07/04/21	19/04/21	772	765														
774		10.11.4.3.3.5	10.11.4.3.3.5	MINICAPTOR 7/8" x 1/8" x 300mm COM FIXADOR PARA SPDA	6159	2 dias	03/05/21	05/05/21	768	810														
775		10.11.5	10.11.5	INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS	9665	100 dias	09/03/21	30/07/21																
776		10.11.5.1	10.11.5.1	1º PAVIMENTO	6160	61 dias	09/03/21	07/06/21																
777		10.11.5.1.1	10.11.5.1.1	CALHAS	6161	7 dias	08/04/21	16/04/21																
778			10.11.5.1.1.1	CALHAS	9450	7 dias	08/04/21	16/04/21	780	782;793														
779		10.11.5.1.2	10.11.5.1.2	ELETRODUTOS E CAIXAS	6177	21 dias	09/03/21	07/04/21																
780			10.11.5.1.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9451	21 dias	09/03/21	07/04/21	469TI+10 dias	778														
781		10.11.5.1.3	10.11.5.1.3	CABEAMENTO	6223	13 dias	19/04/21	06/05/21																
782			10.11.5.1.3.1	CABEAMENTO	9452	13 dias	19/04/21	06/05/21	778	784														
783		10.11.5.1.4	10.11.5.1.4	QUADROS	6231	5 dias	07/05/21	13/05/21																
784			10.11.5.1.4.1	QUADROS	9453	5 dias	07/05/21	13/05/21	782	788														
785		10.11.5.1.5	10.11.5.1.5	LUMINÁRIAS	6241	7 dias	27/05/21	07/06/21																
786			10.11.5.1.5.1	LUMINÁRIAS	9454	7 dias	27/05/21	07/06/21	788	799														
787		10.11.5.1.6	10.11.5.1.6	TOMADAS E INTERRUPTORES	6249	8 dias	14/05/21	26/05/21																
788			10.11.5.1.6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	9455	8 dias	14/05/21	26/05/21	784	786														
789		10.11.5.2	10.11.5.2	2º PAVIMENTO	6262	61 dias	19/04/21	15/07/21																
790		10.11.5.2.1	10.11.5.2.1	CALHAS	6263	8 dias	17/05/21	27/05/21																
791			10.11.5.2.1.1	CALHAS	9456	8 dias	17/05/21	27/05/21	793	795;806														
792		10.11.5.2.2	10.11.5.2.2	ELETRODUTOS E CAIXAS	6281	19 dias	19/04/21	14/05/21																
793			10.11.5.2.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9457	19 dias	19/04/21	14/05/21	778	791														
794		10.11.5.2.3	10.11.5.2.3	CABEAMENTO	6326	14 dias	28/05/21	17/06/21																
795			10.11.5.2.3.1	CABEAMENTO	9458	14 dias	28/05/21	17/06/21	791	797														
796		10.11.5.2.4	10.11.5.2.4	QUADROS	6335	6 dias	18/06/21	25/06/21																
797			10.11.5.2.4.1	QUADROS	9459	6 dias	18/06/21	25/06/21	795	801														
798		10.11.5.2.5	10.11.5.2.5	LUMINÁRIAS	6346	6 dias	08/07/21	15/07/21																
799			10.11.5.2.5.1	LUMINÁRIAS	9460	6 dias	08/07/21	15/07/21	801;786	812														
800		10.11.5.2.6	10.11.5.2.6	TOMADAS E INTERRUPTORES	6353	8 dias	28/06/21	07/07/21																
801			10.11.5.2.6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	9461	8 dias	28/06/21	07/07/21	797	799														
802		10.11.5.3	10.11.5.3	3º PAVIMENTO	6364	45 dias	28/05/21	30/07/21																
803		10.11.5.3.1	10.11.5.3.1	CALHAS	6365	11 dias	08/06/21	22/06/21																
804			10.11.5.3.1.1	CALHAS	9462	11 dias	08/06/21	22/06/21	806	808														
805		10.11.5.3.2	10.11.5.3.2	ELETRODUTOS E CAIXAS	6391	6 dias	28/05/21	07/06/21																
806			10.11.5.3.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9463	6 dias	28/05/21	07/06/21	791	804														
807		10.11.5.3.3	10.11.5.3.3	CABEAMENTO	6426	12 dias	23/06/21	08/07/21																
808			10.11.5.3.3.1	CABEAMENTO	9464	12 dias	23/06/21	08/07/21	804	810														
809		10.11.5.3.4	10.11.5.3.4	QUADROS	6440	8 dias	09/07/21	20/07/21																
810			10.11.5.3.4.1	QUADROS	9465	8 dias	09/07/21	20/07/21	808;774	816														
811		10.11.5.3.5	10.11.5.3.5	LUMINÁRIAS	6451	2 dias	28/07/21	29/07/21																
812			10.11.5.3.5.1	LUMINÁRIAS	9466	2 dias	28/07/21	29/07/21	816;799	814														
813		10.11.5.3.6	10.11.5.3.6	EQUIPAMENTOS	6456	1 dia	30/07/21	30/07/21																
814			10.11.5.3.6.1	EQUIPAMENTOS	9467	1 dia	30/07/21	30/07/21	812	1108														
815		10.11.5.3.7	10.11.5.3.7	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	6459	5 dias	21/07/21	27/07/21																

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
816			10.11.5.3.7.1	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	9468	5 dias	21/07/21	27/07/21	810	812	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
817		10.11.6	10.11.6	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	6465	62,5 dias	01/04/21	02/07/21																
818		10.11.6.1	10.11.6.1	1º PAVIMENTO	6466	58,5 dias	01/04/21	28/06/21																
819		10.11.6.1.1	10.11.6.1.1	CALHAS	6467	4 dias	15/04/21	20/04/21																
820			10.11.6.1.1.1	CALHAS	9469	4 dias	15/04/21	20/04/21	822	824;835														
821		10.11.6.1.2	10.11.6.1.2	ELETRODUTOS E CAIXAS	6479	9 dias	01/04/21	14/04/21																
822			10.11.6.1.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9470	9 dias	01/04/21	14/04/21	510	820														
823		10.11.6.1.3	10.11.6.1.3	CABEAMENTO	6503	4 dias	22/04/21	27/04/21																
824			10.11.6.1.3.1	CABEAMENTO	9471	4 dias	22/04/21	27/04/21	820	826														
825		10.11.6.1.4	10.11.6.1.4	QUADROS	6508	0,5 dias	28/04/21	28/04/21																
826		10.11.6.1.4.1	10.11.6.1.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.6, 120X120X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6509	0,5 dias	28/04/21	28/04/21	824	830														
827		10.11.6.1.5	10.11.6.1.5	EQUIPAMENTOS	6510	7 dias	17/06/21	28/06/21																
828			10.11.6.1.5.1	EQUIPAMENTOS	9472	7 dias	17/06/21	28/06/21	830TI+30 dias	848														
829		10.11.6.1.6	10.11.6.1.6	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	6518	4 dias	28/04/21	04/05/21																
830			10.11.6.1.6.1	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	9473	4 dias	28/04/21	04/05/21	826	828TI+30 dias														
831		10.11.6.2	10.11.6.2	2º PAVIMENTO	6521	21 dias	22/04/21	20/05/21																
832		10.11.6.2.1	10.11.6.2.1	CALHAS	6522	4 dias	05/05/21	10/05/21																
833			10.11.6.2.1.1	CALHAS	9474	4 dias	05/05/21	10/05/21	835	837;844														
834		10.11.6.2.2	10.11.6.2.2	ELETRODUTOS E CAIXAS	6532	9 dias	22/04/21	04/05/21																
835			10.11.6.2.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9475	9 dias	22/04/21	04/05/21	820	833														
836		10.11.6.2.3	10.11.6.2.3	CABEAMENTO	6553	4 dias	11/05/21	14/05/21																
837			10.11.6.2.3.1	CABEAMENTO	9476	4 dias	11/05/21	14/05/21	833	839														
838		10.11.6.2.4	10.11.6.2.4	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	6556	4 dias	17/05/21	20/05/21																
839			10.11.6.2.4.1	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	9477	4 dias	17/05/21	20/05/21	837	850														
840		10.11.6.3	10.11.6.3	3º PAVIMENTO	6559	36,5 dias	11/05/21	02/07/21																
841		10.11.6.3.1	10.11.6.3.1	CALHAS	6560	3 dias	14/05/21	18/05/21																
842			10.11.6.3.1.1	CALHAS	9478	3 dias	14/05/21	18/05/21	844	846														
843		10.11.6.3.2	10.11.6.3.2	ELETRODUTOS E CAIXAS	6565	3 dias	11/05/21	13/05/21																
844			10.11.6.3.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9479	3 dias	11/05/21	13/05/21	833	842														
845		10.11.6.3.3	10.11.6.3.3	CABEAMENTO	6574	1 dia	19/05/21	19/05/21																
846			10.11.6.3.3.1	CABEAMENTO	9480	1 dia	19/05/21	19/05/21	842	850														
847		10.11.6.3.4	10.11.6.3.4	EQUIPAMENTOS	6577	4 dias	28/06/21	02/07/21																
848			10.11.6.3.4.1	EQUIPAMENTOS	9481	4 dias	28/06/21	02/07/21	850;828;882;899;912	921														
849		10.11.6.3.5	10.11.6.3.5	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	6583	0,5 dias	21/05/21	21/05/21																
850		10.11.6.3.5.1	10.11.6.3.5.1	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA, CAT. 6, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO 1", APARENTE	6584	0,5 dias	21/05/21	21/05/21	846;839	848														
851		10.11.7	10.11.7	INSTALAÇÕES DE CFTV	6587	162 dias	01/04/21	24/11/21																
852		10.11.7.1	10.11.7.1	1º PAVIMENTO	6588	162 dias	01/04/21	24/11/21																
853		10.11.7.1.1	10.11.7.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6589	5 dias	01/04/21	08/04/21																
854			10.11.7.1.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9482	5 dias	01/04/21	08/04/21	510	856														
855		10.11.7.1.2	10.11.7.1.2	CABEAMENTO	6599	1 dia	09/04/21	09/04/21																
856		10.11.7.1.2.1	10.11.7.1.2.1	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6600	1 dia	09/04/21	09/04/21	854	861														
857		10.11.7.1.3	10.11.7.1.3	EQUIPAMENTOS	6601	8,5 dias	11/11/21	24/11/21																
858		10.11.7.1.3.1	10.11.7.1.3.1	CÂMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO MAXIMA 2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50 METROS COM CAMPO VISÃO HORIZONTAL 98° - 28° E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 51° - 16°, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-IZS. FAB.: HIKVISION OU SIMILAR. - FORNEC	6602	8,5 dias	11/11/21	24/11/21	1108	1159														
859		10.11.7.2	10.11.7.2	2º PAVIMENTO	6605	150,5 dias	12/04/21	17/11/21																

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																						
Id		Código EAP	EAP	Nome da tarefa	Código da	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras												
		Orç.	Planejamento								12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
860		10.11.7.2.1	10.11.7.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6606	4 dias	12/04/21	15/04/21														
861			10.11.7.2.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9483	4 dias	12/04/21	15/04/21	856	863												
862		10.11.7.2.2	10.11.7.2.2	CABEAMENTO	6617	0,5 dias	16/04/21	16/04/21														
863		10.11.7.2.2.1	10.11.7.2.2.1	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6618	0,5 dias	16/04/21	16/04/21	861	868												
864		10.11.7.2.3	10.11.7.2.3	EQUIPAMENTOS	6619	3 dias	11/11/21	17/11/21														
865		10.11.7.2.3.1	10.11.7.2.3.1	CÂMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO MAXIMA 2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50 METROS COM CAMPO VISÃO HORIZONTAL 98° - 28° E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 51° - 16°, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-IZS. FAB.: HIKVISION OU SIMILAR. - FORNEC	6620	3 dias	11/11/21	17/11/21	1108	1159												
866		10.11.7.3	10.11.7.3	3º PAVIMENTO	6624	4 dias	16/04/21	23/04/21														
867		10.11.7.3.1	10.11.7.3.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6625	2 dias	16/04/21	20/04/21														
868			10.11.7.3.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9484	2 dias	16/04/21	20/04/21	863	870												
869		10.11.7.3.2	10.11.7.3.2	CABEAMENTO	6631	0,5 dias	20/04/21	20/04/21														
870		10.11.7.3.2.1	10.11.7.3.2.1	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6632	0,5 dias	20/04/21	20/04/21	868	872												
871		10.11.7.3.3	10.11.7.3.3	EQUIPAMENTOS	6633	1 dia	22/04/21	22/04/21														
872		10.11.7.3.3.1	10.11.7.3.3.1	CÂMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO MAXIMA 2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50 METROS COM CAMPO VISÃO HORIZONTAL 98° - 28° E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 51° - 16°, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-IZS. FAB.: HIKVISION OU SIMILAR. - FORNEC	6634	1 dia	22/04/21	22/04/21	870	1159;874												
873		10.11.7.3.4	10.11.7.3.4	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	6635	0,5 dias	23/04/21	23/04/21														
874		10.11.7.3.4.1	10.11.7.3.4.1	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA, CAT. 6, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO 1", APARENTE	6636	0,5 dias	23/04/21	23/04/21	872	1095												
875		10.11.8	10.11.8	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - ÁUDIO E VÍDEO	6639	68 dias	01/04/21	09/07/21														
876		10.11.8.1	10.11.8.1	1º PAVIMENTO	6640	58 dias	01/04/21	25/06/21														
877		10.11.8.1.1	10.11.8.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6641	3 dias	01/04/21	06/04/21														
878			10.11.8.1.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9485	3 dias	01/04/21	06/04/21	510	880												
879		10.11.8.1.2	10.11.8.1.2	CABEAMENTO	6656	1 dia	07/04/21	07/04/21														
880			10.11.8.1.2.1	CABEAMENTO	9486	1 dia	07/04/21	07/04/21	878	882TI+50 dias;885												
881		10.11.8.1.3	10.11.8.1.3	EQUIPAMENTOS	6659	4 dias	22/06/21	25/06/21														
882			10.11.8.1.3.1	EQUIPAMENTOS	9487	4 dias	22/06/21	25/06/21	880TI+50 dias	848												
883		10.11.8.2	10.11.8.2	2º PAVIMENTO	6669	64 dias	08/04/21	09/07/21														
884		10.11.8.2.1	10.11.8.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6670	5 dias	08/04/21	14/04/21														
885			10.11.8.2.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9488	5 dias	08/04/21	14/04/21	880	887												
886		10.11.8.2.2	10.11.8.2.2	CABEAMENTO	6684	2 dias	15/04/21	16/04/21														
887			10.11.8.2.2.1	CABEAMENTO	9489	2 dias	15/04/21	16/04/21	885	889TI+50 dias												
888		10.11.8.2.3	10.11.8.2.3	EQUIPAMENTOS	6687	7 dias	01/07/21	09/07/21														
889			10.11.8.2.3.1	EQUIPAMENTOS	9490	7 dias	01/07/21	09/07/21	887TI+50 dias	1095												
890		10.11.9	10.11.9	INSTALAÇÃO - CONTROLE DE ACESSO	6701	157,5 dias	01/04/21	18/11/21														
891		10.11.9.1	10.11.9.1	1º PAVIMENTO	6702	56 dias	01/04/21	23/06/21														
892		10.11.9.1.1	10.11.9.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6703	7 dias	01/04/21	12/04/21														
893			10.11.9.1.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9491	7 dias	01/04/21	12/04/21	510	895;904												
894		10.11.9.1.2	10.11.9.1.2	CABEAMENTO	6715	3 dias	13/04/21	15/04/21														
895			10.11.9.1.2.1	CABEAMENTO	9492	3 dias	13/04/21	15/04/21	893	897												
896		10.11.9.1.3	10.11.9.1.3	QUADROS	6718	2 dias	16/04/21	19/04/21														
897			10.11.9.1.3.1	QUADROS	9493	2 dias	16/04/21	19/04/21	895	901												
898		10.11.9.1.4	10.11.9.1.4	EQUIPAMENTOS	6721	6 dias	16/06/21	23/06/21														
899			10.11.9.1.4.1	EQUIPAMENTOS	9494	6 dias	16/06/21	23/06/21	901TI+35 dias	848												
900		10.11.9.1.5	10.11.9.1.5	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	6724	3 dias	20/04/21	23/04/21														

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
901		10.11.9.1.5.1	10.11.9.1.5.1	BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO	6725	3 dias	20/04/21	23/04/21	897	899TI+35 dias	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
902		10.11.9.2	10.11.9.2	2° PAVIMENTO	6726	150,5 dias	13/04/21	18/11/21																
903		10.11.9.2.1	10.11.9.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6727	6 dias	13/04/21	20/04/21																
904			10.11.9.2.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9495	6 dias	13/04/21	20/04/21	893	906														
905		10.11.9.2.2	10.11.9.2.2	CABEAMENTO	6736	2 dias	22/04/21	23/04/21																
906			10.11.9.2.2.1	CABEAMENTO	9496	2 dias	22/04/21	23/04/21	904	908														
907		10.11.9.2.3	10.11.9.2.3	QUADROS	6739	2 dias	26/04/21	27/04/21																
908			10.11.9.2.3.1	QUADROS	9497	2 dias	26/04/21	27/04/21	906	912														
909		10.11.9.2.4	10.11.9.2.4	EQUIPAMENTOS	6742	4 dias	11/11/21	18/11/21																
910			10.11.9.2.4.1	EQUIPAMENTOS	9498	4 dias	11/11/21	18/11/21	1108	1159														
911		10.11.9.2.5	10.11.9.2.5	TOMADAS E TAMPAS CEGAS	6745	2 dias	28/04/21	29/04/21																
912		10.11.9.2.5.1	10.11.9.2.5.1	BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO	6746	2 dias	28/04/21	29/04/21	908	848														
913		10.11.10	10.11.10	INSTALAÇÃO DE SUPERVISÃO E AUTOMAÇÃO PREDIAL	6749	71,5 dias	01/04/21	15/07/21																
914		10.11.10.1	10.11.10.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6750	16 dias	01/04/21	26/04/21																
915			10.11.10.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9499	16 dias	01/04/21	26/04/21	510	919														
916		10.11.10.2	10.11.10.2	CABEAMENTO	6777	23 dias	11/05/21	14/06/21																
917			10.11.10.2.1	CABEAMENTO	9500	23 dias	11/05/21	14/06/21	919	921														
918		10.11.10.3	10.11.10.3	QUADROS	6782	10 dias	27/04/21	10/05/21																
919			10.11.10.3.1	QUADROS	9501	10 dias	27/04/21	10/05/21	915	917														
920		10.11.10.4	10.11.10.4	EQUIPAMENTOS	6791	9 dias	02/07/21	15/07/21																
921			10.11.10.4.1	EQUIPAMENTOS	9502	9 dias	02/07/21	15/07/21	917;848;933;947	1095														
922		10.11.11	10.11.11	INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	6822	184,5 dias	23/02/21	18/11/21																
923		10.11.11.1	10.11.11.1	1° PAVIMENTO	6823	85,5 dias	23/02/21	28/06/21																
924		10.11.11.1.1	10.11.11.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6824	44,5 dias	23/02/21	28/04/21																
925			10.11.11.1.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9504	9 dias	01/04/21	14/04/21	927;510	931														
926		10.11.11.1.1.1	10.11.11.1.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	6840	1 dia	27/04/21	28/04/21	929	933TI+35 dias														
927		10.11.11.1.1.1	10.11.11.1.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	6841	1,5 dias	23/02/21	24/02/21	469	925														
928		10.11.11.1.2	10.11.11.1.2	CABEAMENTO	6842	7 dias	15/04/21	27/04/21																
929			10.11.11.1.2.1	CABEAMENTO	9505	7 dias	15/04/21	27/04/21	931	926														
930		10.11.11.1.3	10.11.11.1.3	CAIXAS DE ALVENARIA	6845	0,5 dias	15/04/21	15/04/21																
931		10.11.11.1.3.1	10.11.11.1.3.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA	6846	0,5 dias	15/04/21	15/04/21	925	929;936														
932		10.11.11.1.4	10.11.11.1.4	EQUIPAMENTOS	6847	6 dias	18/06/21	28/06/21																
933			10.11.11.1.4.1	EQUIPAMENTOS	9506	6 dias	18/06/21	28/06/21	926TI+35 dias	921														
934		10.11.11.2	10.11.11.2	2° PAVIMENTO	6855	148 dias	15/04/21	18/11/21																
935		10.11.11.2.1	10.11.11.2.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6856	8 dias	15/04/21	28/04/21																
936			10.11.11.2.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9507	8 dias	15/04/21	28/04/21	931	938														
937		10.11.11.2.2	10.11.11.2.2	CABEAMENTO	6871	5 dias	28/04/21	05/05/21																
938			10.11.11.2.2.1	CABEAMENTO	9508	5 dias	28/04/21	05/05/21	936	940;943														
939		10.11.11.2.3	10.11.11.2.3	EQUIPAMENTOS	6874	4 dias	11/11/21	18/11/21																
940			10.11.11.2.3.1	EQUIPAMENTOS	9509	4 dias	11/11/21	18/11/21	938;1108	1159														
941		10.11.11.3	10.11.11.3	3° PAVIMENTO	6880	38 dias	05/05/21	30/06/21																
942		10.11.11.3.1	10.11.11.3.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	6881	8 dias	05/05/21	17/05/21																
943			10.11.11.3.1.1	ELETRODUTOS E CAIXAS	9510	8 dias	05/05/21	17/05/21	938	945														
944		10.11.11.3.2	10.11.11.3.2	CABEAMENTO	6896	6 dias	17/05/21	26/05/21																
945			10.11.11.3.2.1	CABEAMENTO	9511	6 dias	17/05/21	26/05/21	943	947TI+20 dias														
946		10.11.11.3.3	10.11.11.3.3	EQUIPAMENTOS	6899	4 dias	24/06/21	30/06/21																
947			10.11.11.3.3.1	EQUIPAMENTOS	9512	4 dias	24/06/21	30/06/21	945TI+20 dias	921														
948		10.11.12	10.11.12	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	6908	188 dias	23/02/21	23/11/21																

Data de impressão: 11/02/21

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA											
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	
949		10.11.12.1	10.11.12.1	1º PAVIMENTO	6909	188 dias	23/02/21	23/11/21			12
950		10.11.12.1.1	10.11.12.1.1	TUBOS E CONEXÕES	6910	2 dias	23/02/21	24/02/21			01
951			10.11.12.1.1.1	TUBOS E CONEXÕES	9513	2 dias	23/02/21	24/02/21	469	965	02
952		10.11.12.1.2	10.11.12.1.2	EXTINTORES, HIDRANTES E SINALIZAÇÃO	6922	7,5 dias	11/11/21	23/11/21			03
953		10.11.12.1.2.1	10.11.12.1.2.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUÍCHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	6923	1,5 dias	11/11/21	12/11/21	1108	954	04
954		10.11.12.1.2.2	10.11.12.1.2.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6924	0,5 dias	16/11/21	16/11/21	953	955	05
955		10.11.12.1.2.3	10.11.12.1.2.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6925	0,5 dias	16/11/21	16/11/21	954	956	06
956		10.11.12.1.2.4	10.11.12.1.2.4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	6926	0,5 dias	17/11/21	17/11/21	955	957	07
957		10.11.12.1.2.5	10.11.12.1.2.5	DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M	6927	1 dia	17/11/21	18/11/21	956	958	08
958		10.11.12.1.2.6	10.11.12.1.2.6	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	6928	0,5 dias	18/11/21	18/11/21	957	959	09
959		10.11.12.1.2.7	10.11.12.1.2.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	6929	1 dia	19/11/21	19/11/21	958	960	10
960		10.11.12.1.2.8	10.11.12.1.2.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6930	0,5 dias	22/11/21	22/11/21	959	961	11
961		10.11.12.1.2.9	10.11.12.1.2.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, 20 X 20 CM, EM PVC 2MM - ANTI-CHAMAS. (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME A NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6931	1 dia	22/11/21	23/11/21	960	962	12
962		10.11.12.1.2.10	10.11.12.1.2.10	PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO FUMAR	6932	0,5 dias	23/11/21	23/11/21	961;1108	1159	01
963		10.11.12.2	10.11.12.2	2º PAVIMENTO	6933	170 dias	15/03/21	17/11/21			
964		10.11.12.2.1	10.11.12.2.1	TUBOS E CONEXÕES	6934	4 dias	15/03/21	18/03/21			
965			10.11.12.2.1.1	TUBOS E CONEXÕES	9514	4 dias	15/03/21	18/03/21	489;951	967	
966		10.11.12.2.2	10.11.12.2.2	EXTINTORES, HIDRANTES E SINALIZAÇÃO	6942	166 dias	19/03/21	17/11/21			
967		10.11.12.2.2.1	10.11.12.2.2.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUÍCHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	6943	1 dia	19/03/21	19/03/21	965	968;977TI+15 dias	
Data de impressão: 11/02/21											

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id	<div><div></div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
986		10.11.12.3.2.8	10.11.12.3.2.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6967	0,5 dias	23/08/21	23/08/21	985TI+15 dias	987	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
987		10.11.12.3.2.9	10.11.12.3.2.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, 20 X 20 CM, EM PVC 2MM - ANTI-CHAMAS. (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME A NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6968	0,5 dias	11/11/21	11/11/21	986;1108	1159														
988		10.11.13	10.11.13	INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS	6971	83 dias	01/04/21	30/07/21																
989		10.11.13.1	10.11.13.1	1º PAVIMENTO	6972	8 dias	01/04/21	13/04/21																
990		10.11.13.1.1	10.11.13.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	6973	7 dias	05/04/21	13/04/21																
991			10.11.13.1.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9516	7 dias	05/04/21	13/04/21	993	998														
992		10.11.13.1.2	10.11.13.1.2	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDOS EM ALVENARIA	6989	1 dia	01/04/21	01/04/21																
993			10.11.13.1.2.1	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDOS EM ALVENARIA	9517	1 dia	01/04/21	01/04/21	510	991														
994		10.11.13.2	10.11.13.2	2º PAVIMENTO	6992	75 dias	14/04/21	30/07/21																
995		10.11.13.2.1	10.11.13.2.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	6993	4 dias	27/07/21	30/07/21																
996			10.11.13.2.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9518	4 dias	27/07/21	30/07/21	998TI+70 dias	1108														
997		10.11.13.2.2	10.11.13.2.2	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDOS EM ALVENARIA	7005	1 dia	14/04/21	14/04/21																
998			10.11.13.2.2.1	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDOS EM ALVENARIA	9519	1 dia	14/04/21	14/04/21	991	996TI+70 dias														
999		10.11.14	10.11.14	INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO	7010	69 dias	01/04/21	12/07/21																
1000		10.11.14.1	10.11.14.1	1º PAVIMENTO	7011	2,5 dias	01/04/21	06/04/21																
1001		10.11.14.1.1	10.11.14.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	7012	2 dias	01/04/21	05/04/21																
1002			10.11.14.1.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9520	2 dias	01/04/21	05/04/21	510	1004														
1003		10.11.14.1.2	10.11.14.1.2	REGISTROS E VÁLVULAS	7017	0,5 dias	06/04/21	06/04/21																
1004		10.11.14.1.2.1	10.11.14.1.2.1	PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7018	0,5 dias	06/04/21	06/04/21	1002	1007														
1005		10.11.14.2	10.11.14.2	2º PAVIMENTO	7019	1 dia	06/04/21	07/04/21																
1006		10.11.14.2.1	10.11.14.2.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	7020	1 dia	06/04/21	07/04/21																
1007			10.11.14.2.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9521	1 dia	06/04/21	07/04/21	1004	1010														
1008		10.11.14.3	10.11.14.3	3º PAVIMENTO	7023	65,5 dias	07/04/21	12/07/21																
1009		10.11.14.3.1	10.11.14.3.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	7024	3 dias	07/04/21	12/04/21																
1010			10.11.14.3.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9522	3 dias	07/04/21	12/04/21	1007	1012														
1011		10.11.14.3.2	10.11.14.3.2	REGISTROS E VÁLVULAS	7028	0,5 dias	12/04/21	12/04/21																
1012		10.11.14.3.2.1	10.11.14.3.2.1	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA Ø 1/2"	7029	0,5 dias	12/04/21	12/04/21	1010	1014TI+60 dias														
1013		10.11.14.3.3	10.11.14.3.3	EQUIPAMENTOS	7030	2 dias	09/07/21	12/07/21																
1014			10.11.14.3.3.1	EQUIPAMENTOS	9523	2 dias	09/07/21	12/07/21	1012TI+60 dias	1095														
1015		10.11.15	10.11.15	INSTALAÇÕES DE VÁCUO	7035	100 dias	01/04/21	24/08/21																
1016		10.11.15.1	10.11.15.1	1º PAVIMENTO	7036	45,5 dias	01/04/21	09/06/21																
1017		10.11.15.1.1	10.11.15.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	7037	2 dias	07/06/21	08/06/21																
1018			10.11.15.1.1.1	TUBOS E CONEXÕES APARENTES	9524	2 dias	07/06/21	08/06/21	1020TI+40 dias	1022														
1019		10.11.15.1.2	10.11.15.1.2	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDOS EM ALVENARIA	7042	3 dias	01/04/21	06/04/21																
1020			10.11.15.1.2.1	TUBOS E CONEXÕES EMBUTIDOS EM ALVENARIA	9525	3 dias	01/04/21	06/04/21	510	1018TI+40 dias														

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																										
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras																
1021	<div><div></div><div></div><div>i</div></div>	10.11.15.1.3	10.11.15.1.3	REGISTROS E VÁLVULAS	7049	0,5 dias	09/06/21	09/06/21			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01		
1022		10.11.15.1.3.1	10.11.15.1.3.1	PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7050	0,5 dias	09/06/21	09/06/21	1018	1027							<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>									

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																									
Id	<div><div></div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras															
											12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	
1062		10.11.17.1.5	10.11.17.1.5	DAMPER	7170	2 dias	20/04/21	22/04/21																	
1063			10.11.17.1.5.1	DAMPER	9540	2 dias	20/04/21	22/04/21	1055	1059															
1064		10.11.17.1.6	10.11.17.1.6	GRELHAS	7174	3 dias	28/07/21	30/07/21																	
1065			10.11.17.1.6.1	GRELHAS	9541	3 dias	28/07/21	30/07/21	1061TI+50 dias	1078															
1066		10.11.17.2	10.11.17.2	2º PAVIMENTO	7179	137,5 dias	06/05/21	23/11/21																	
1067		10.11.17.2.1	10.11.17.2.1	DUTOS E REDES FRIGORÍGENA	7180	13 dias	06/05/21	25/05/21																	
1068			10.11.17.2.1.1	DUTOS E REDES FRIGORÍGENA	9542	13 dias	06/05/21	25/05/21	1059	1076															
1069		10.11.17.2.2	10.11.17.2.2	EQUIPAMENTOS	7207	7 dias	11/11/21	23/11/21																	
1070			10.11.17.2.2.1	EQUIPAMENTOS	9543	7 dias	11/11/21	23/11/21	1078;1108	1159															
1071		10.11.17.2.3	10.11.17.2.3	CAIXAS REGULADORAS DE VAZÕES	7214	6 dias	31/05/21	08/06/21																	
1072			10.11.17.2.3.1	CAIXAS REGULADORAS DE VAZÕES	9544	6 dias	31/05/21	08/06/21	1076	1074															
1073		10.11.17.2.4	10.11.17.2.4	DIFUSORES	7228	5 dias	09/06/21	15/06/21																	
1074			10.11.17.2.4.1	DIFUSORES	9545	5 dias	09/06/21	15/06/21	1072	1078															
1075		10.11.17.2.5	10.11.17.2.5	DAMPER	7240	3 dias	26/05/21	28/05/21																	
1076			10.11.17.2.5.1	DAMPER	9546	3 dias	26/05/21	28/05/21	1068	1072															
1077		10.11.17.2.6	10.11.17.2.6	GRELHAS	7247	4 dias	02/08/21	05/08/21																	
1078			10.11.17.2.6.1	GRELHAS	9547	4 dias	02/08/21	05/08/21	1074;1065	1070															
1079		10.11.17.3	10.11.17.3	3º PAVIMENTO	7253	161,5 dias	01/04/21	24/11/21																	
1080		10.11.17.3.1	10.11.17.3.1	DUTOS E REDES FRIGORÍGENA	7254	19 dias	06/04/21	03/05/21																	
1081			10.11.17.3.1.1	DUTOS E REDES FRIGORÍGENA	9548	19 dias	06/04/21	03/05/21	1091	1087															
1082		10.11.17.3.2	10.11.17.3.2	EQUIPAMENTOS	7289	8 dias	11/11/21	24/11/21																	
1083			10.11.17.3.2.1	EQUIPAMENTOS	9549	8 dias	11/11/21	24/11/21	1108	1159															
1084		10.11.17.3.3	10.11.17.3.3	CAIXAS DE FILTROS E FILTROS	7321	7 dias	17/05/21	26/05/21																	
1085			10.11.17.3.3.1	CAIXAS DE FILTROS E FILTROS	9550	7 dias	17/05/21	26/05/21	1087	1089															
1086		10.11.17.3.4	10.11.17.3.4	DAMPER	7339	9 dias	04/05/21	14/05/21																	
1087			10.11.17.3.4.1	DAMPER	9551	9 dias	04/05/21	14/05/21	1081	1085															
1088		10.11.17.3.5	10.11.17.3.5	VENEZIANAS	7350	0,5 dias	27/05/21	27/05/21																	
1089		10.11.17.3.5.1	10.11.17.3.5.1	VENEZIANA COM TELA	7351	0,5 dias	27/05/21	27/05/21	1085	1095															
1090		10.11.17.3.6	10.11.17.3.6	BASES	7352	2 dias	01/04/21	05/04/21																	
1091			10.11.17.3.6.1	BASES	9552	2 dias	01/04/21	05/04/21	510	1081															
1092		10.12	10.12	PINTURA	7358	156 dias	01/04/21	16/11/21																	
1093		10.12.1	10.12.1	PINTURA INTERNA	7359	156 dias	01/04/21	16/11/21																	
1094		10.12.1.1	10.12.1.1	1º PAVIMENTO	7360	105 dias	01/04/21	31/08/21																	
1095		10.12.1.1.1	10.12.1.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	7361	0,5 dias	15/07/21	15/07/21	1096;1089;874;889;921;	1099															
1096		10.12.1.1.2	10.12.1.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	7362	1 dia	08/07/21	08/07/21	1097;599;604;518;587	1095															
1097		10.12.1.1.3	10.12.1.1.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	7363	9,5 dias	01/04/21	15/04/21	510	1096															
1098		10.12.1.1.4	10.12.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	7364	0,5 dias	27/07/21	27/07/21	1099	1100															
1099		10.12.1.1.5	10.12.1.1.5	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	7365	7 dias	16/07/21	26/07/21	1095	1098;979															
1100		10.12.1.1.6	10.12.1.1.6	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADO	7366	25,5 dias	27/07/21	31/08/21	1098	1102															
1101		10.12.1.2	10.12.1.2	2º PAVIMENTO	7367	40,5 dias	01/09/21	29/10/21																	
1102		10.12.1.2.1	10.12.1.2.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	7368	10,5 dias	01/09/21	16/09/21	1100	1103															
1103		10.12.1.2.2	10.12.1.2.2	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	7369	7,5 dias	16/09/21	27/09/21	1102	1104															
1104		10.12.1.2.3	10.12.1.2.3	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADO	7370	22,5 dias	28/09/21	29/10/21	1103	1106;1800;1840															
1105		10.12.1.3	10.12.1.3	3º PAVIMENTO	7371	8 dias	29/10/21	11/11/21																	


<

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1123		10.13.1.2.4	10.13.1.2.4	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TIPO DECA VOGUE PLUS L.51.17 + C.510.17 (OU ASPEN) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7391	2 dias	29/11/21	01/12/21	1122	1159														
1124		10.13.2	10.13.2	METAIS	7392	7 dias	03/05/21	11/05/21																
1125		10.13.2.1	10.13.2.1	1º PAVIMENTO	7393	4 dias	03/05/21	06/05/21																
1126			10.13.2.1.1	METAIS	9553	4 dias	03/05/21	06/05/21	1133	1128														
1127		10.13.2.2	10.13.2.2	2º PAVIMENTO	7407	3 dias	07/05/21	11/05/21																
1128			10.13.2.2.1	METAIS	9554	3 dias	07/05/21	11/05/21	1126	1136TI+80 dias														
1129		10.13.3	10.13.3	BANCADAS	7420	8 dias	20/04/21	30/04/21																
1130		10.13.3.1	10.13.3.1	1º PAVIMENTO	7421	5 dias	20/04/21	27/04/21																
1131			10.13.3.1.1	BANCADAS	9555	5 dias	20/04/21	27/04/21	569	1133														
1132		10.13.3.2	10.13.3.2	2º PAVIMENTO	7440	3 dias	28/04/21	30/04/21																
1133			10.13.3.2.1	BANCADAS	9556	3 dias	28/04/21	30/04/21	1131	1126														
1134		10.13.4	10.13.4	ACESSÓRIOS	7449	2,5 dias	03/09/21	08/09/21																
1135		10.13.4.1	10.13.4.1	1º PAVIMENTO	7450	1,5 dias	03/09/21	06/09/21																
1136		10.13.4.1.1	10.13.4.1.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	7451	1,5 dias	03/09/21	06/09/21	1128TI+80 dias	1138														
1137		10.13.4.2	10.13.4.2	2º PAVIMENTO	7452	1 dia	06/09/21	08/09/21																
1138		10.13.4.2.1	10.13.4.2.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	7453	1 dia	06/09/21	08/09/21	1136	1159														
1139		10.14	10.13.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7456	18,5 dias	13/08/21	09/09/21																
1140		10.14.1	10.13.5.1	1º PAVIMENTO	7457	5,5 dias	13/08/21	20/08/21																
1141		10.14.1.1	10.13.5.1.1	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO	7458	1,5 dias	19/08/21	20/08/21	1142	1146														
1142		10.14.1.2	10.13.5.1.2	GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO AÇO INOX 2" E 1.1/2" DUPLO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX E = 20MM	7459	4 dias	13/08/21	18/08/21	569TI+80 dias	1141														
1143		10.14.2	10.13.5.2	2º PAVIMENTO	7460	6,5 dias	20/08/21	30/08/21																
1144		10.14.2.1	10.13.5.2.1	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO	7461	1 dia	30/08/21	30/08/21	1145	1148														
1145		10.14.2.2	10.13.5.2.2	GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO AÇO INOX 2" E 1.1/2" DUPLO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX E = 20MM	7462	4 dias	24/08/21	27/08/21	1146	1144														
1146		10.14.2.3	10.13.5.2.3	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1.1/2" COM TUBO DE 1M NA VERTICAL ESPAÇADOS A CADA 1M COM FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX E = 20MM	7463	1,5 dias	20/08/21	23/08/21	1141	1145														
1147		10.14.3	10.13.5.3	3º PAVIMENTO	7464	6,5 dias	31/08/21	09/09/21																
1148		10.14.3.1	10.13.5.3.1	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1.1/2" COM TUBO DE 1M NA VERTICAL ESPAÇADOS A CADA 1M COM FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX E = 20MM	7465	6,5 dias	31/08/21	09/09/21	1144	1159														
1149		10.15	10.13.6	MOBILIÁRIO LABORATORIAL	7468	13,5 dias	11/11/21	01/12/21																
1150		10.15.1	10.13.6.1	1º PAVIMENTO	7469	7 dias	11/11/21	23/11/21																
1151		10.15.1.1	10.13.6.1.1	BANCADA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL (1,50 X 2,50M), REVESTIDA EM FÓRMICA	7470	4,5 dias	11/11/21	18/11/21	1108	1152														
1152		10.15.1.2	10.13.6.1.2	BANCADA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL (1,50 X 2,00M), REVESTIDA EM FÓRMICA	7471	2 dias	19/11/21	22/11/21	1151	1153														


CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																									
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras		12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1153		10.15.1.3	10.13.6.1.3	FECHAMENTO EM COMPENSADO NAVAL E = 10MM, REVESTIDO LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO	7472	0,5 dias	23/11/21	23/11/21	1152	1155															
1154		10.15.2	10.13.6.2	2º PAVIMENTO	7473	6,5 dias	23/11/21	01/12/21																	
1155		10.15.2.1	10.13.6.2.1	BANCADA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL (1.50 X 2,00M), REVESTIDA EM FÓRMICA	7474	6 dias	23/11/21	01/12/21	1153	1156															
1156		10.15.2.2	10.13.6.2.2	FECHAMENTO EM COMPENSADO NAVAL E = 10MM, REVESTIDO LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO	7475	0,5 dias	01/12/21	01/12/21	1155	1159TI+14 dias															
1157		10.16	10.13.7	LIMPEZA FINAL	7478	6 dias	22/12/21	30/12/21																	
1158		10.16.1	10.13.7.1	1º PAVIMENTO	7479	3 dias	22/12/21	27/12/21																	
1159		10.16.1.1	10.13.7.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7480	3 dias	22/12/21	27/12/21	858;865;872;910;940;96;	1161															
1160		10.16.2	10.13.7.2	2º PAVIMENTO	7481	2,5 dias	28/12/21	30/12/21																	
1161		10.16.2.1	10.13.7.2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7482	2,5 dias	28/12/21	30/12/21	1159	1163															
1162		10.16.3	10.13.7.3	3º PAVIMENTO	7483	0,5 dias	30/12/21	30/12/21																	
1163		10.16.3.1	10.13.7.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7484	0,5 dias	30/12/21	30/12/21	1161	1854															
1164		11	11	ETE - FASE 1	7487	121,5 dias	13/05/21	05/11/21																	
1165		11.1	11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7489	3 dias	13/05/21	17/05/21																	
1166		11.1.1	11.1.1	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	7490	3 dias	13/05/21	17/05/21	1247TI+15 dias	1168;1429TI+15 dias															
1167		11.2	11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7493	65,5 dias	18/05/21	19/08/21																	
1168		11.2.1	11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	7494	14,5 dias	18/05/21	09/06/21	1166	1169															
1169		11.2.2	11.2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	7495	5 dias	09/06/21	16/06/21	1168	1174															
1170		11.2.3	11.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	7496	3 dias	02/07/21	06/07/21	1178	1171TI+30 dias															
1171		11.2.4	11.2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	7497	0,5 dias	18/08/21	18/08/21	1170TI+30 dias	1172															
1172		11.2.5	11.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	7498	1 dia	18/08/21	19/08/21	1171	1244															
1173		11.3	11.3	INFRAESTRUTURA	7501	12 dias	16/06/21	02/07/21																	
1174		11.3.1	11.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	7502	0,5 dias	16/06/21	16/06/21	1169	1175															
1175		11.3.2	11.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	9666	8,5 dias	17/06/21	29/06/21	1174	1176															
1176		11.3.3	11.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	7503	2 dias	29/06/21	01/07/21	1175	1177															
1177		11.3.4	11.3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	7504	0,5 dias	01/07/21	01/07/21	1176	1178II;1181															
1178		11.3.5	11.3.5	CONCRETO CICLÓPICO FCK=30MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	7505	0,5 dias	01/07/21	01/07/21	1177II	1170;1215;1179															
1179		11.3.6	11.3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	9667	0,5 dias	02/07/21	02/07/21	1178	1181															
1180		11.4	11.4	SUPERESTRUTURA	7508	21,5 dias	02/07/21	02/08/21																	
1181		11.4.1	11.4.1	LONA PLÁSTICA PRETA	7509	3,5 dias	02/07/21	07/07/21	1177;1179	1182															

Data de impressão: 11/02/21

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1182		11.4.2	11.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	7510	9 dias	08/07/21	20/07/21	1181	1183;1185II														
1183		11.4.3	11.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	7511	5 dias	21/07/21	27/07/21	1182	1184														
1184		11.4.4	11.4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	7512	2,5 dias	28/07/21	30/07/21	1183	1188														
1185			11.4.5	ARMAÇÕES	9557	4 dias	08/07/21	13/07/21	1182II	1186														
1186		11.4.10	11.4.6	JUNTA DE ENCONTRO COM SUPERFÍCIE EXISTENTE, PREENCHIDA COM MATERIAL COMPRESSÍVEL (ISOPOR) E MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU SIMILAR	7518	0,5 dias	14/07/21	14/07/21	1185	1188														
1187		11.4.11	11.4.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	7519	1,5 dias	30/07/21	02/08/21	1188II	1190														
1188		11.4.12	11.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	7520	1,5 dias	30/07/21	02/08/21	1186;1184	1190;1187II														
1189		11.5	11.5	PAREDES E PAINELIS	7523	12 dias	03/08/21	18/08/21																
1190		11.5.1	11.5.1	ALVENARIA VEDAÇÃO, ESP=14 cm, EM BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:8), PREPARO MECÂNICO	7524	7,5 dias	03/08/21	12/08/21	1188;1187	1191														
1191		11.5.2	11.5.2	COBOGÓ DE ARGAMASSA PRENSADA QUADRICULADO ANTICHUVA,ASSENTADOS COM ARGAMAS TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, REJUNTE 1 cm, 39 x 39 x 10 cm TIPO VENEZIANA, COM REVESTIMENTO EM RESINA IMPERMEABILIZANTE	7525	1,5 dias	12/08/21	13/08/21	1190	1193														
1192		11.5.3	11.5.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	7526	1,5 dias	16/08/21	17/08/21	1193	1194;1219;1200														
1193		11.5.4	11.5.4	VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ARMADA COM AÇO CA-50 Ø10.0MM	7527	0,5 dias	16/08/21	16/08/21	1191	1192														
1194		11.5.5	11.5.5	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	7528	1 dia	18/08/21	18/08/21	1192	1219														
1195		11.6	11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	7531	5,5 dias	21/09/21	28/09/21																
1196		11.6.1	11.6.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP. = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	7532	1 dia	21/09/21	21/09/21	1200II	1197														
1197		11.6.2	11.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	7533	3 dias	22/09/21	24/09/21	1196	1198														
1198		11.6.3	11.6.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - ESP= 2,0cm	7534	1,5 dias	27/09/21	28/09/21	1197	1203														
1199		11.7	11.7	REVESTIMENTO	7537	1,5 dias	21/09/21	22/09/21																

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																										
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras																
											12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01		
1251		12.2.3	12.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	7707	3 dias	11/05/21	14/05/21	1260	1261																
1252		12.2.4	12.2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	7708	1,5 dias	17/05/21	18/05/21	1261	1253II																
1253		12.2.5	12.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	7709	1 dia	17/05/21	17/05/21	1252II	1270																
1254		12.3	12.3	INFRAESTRUTURA	7712	9,5 dias	03/05/21	14/05/21																		
1255		12.3.1	12.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	7713	1,5 dias	03/05/21	04/05/21	1250	1256																
1256		12.3.2	12.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	9672	2 dias	05/05/21	06/05/21	1255	1257																
1257		12.3.3	12.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	7714	3 dias	07/05/21	11/05/21	1256	1258II																
1258		12.3.4	12.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	7715	2 dias	07/05/21	10/05/21	1257II	1259																
1259		12.3.5	12.3.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	7716	3,5 dias	11/05/21	14/05/21	1258	1260II																
1260		12.3.6	12.3.6	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	7717	0,5 dias	11/05/21	11/05/21	1259II	1251;1263																
1261		12.3.7	12.3.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÔ COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	9673	0,5 dias	14/05/21	14/05/21	1251	1252																
1262		12.4	12.4	SUPERESTRUTURA	7720	36 dias	11/05/21	02/07/21																		
1263		12.4.1	12.4.1	LONA PLÁSTICA PRETA	7721	2 dias	11/05/21	13/05/21	1260	1264																
1264		12.4.2	12.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	7722	4 dias	13/05/21	19/05/21	1263	1265																
1265		12.4.3	12.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	7723	6,5 dias	19/05/21	28/05/21	1264	1266																
1266		12.4.4	12.4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	7724	4 dias	31/05/21	04/06/21	1265	1267																
1267		12.4.5	12.4.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	7725	14 dias	07/06/21	24/06/21	1266	1269;1268																
1268			12.4.6	ARMAÇÕES	9565	4 dias	25/06/21	30/06/21	1267	1270;1269																
1269		12.4.18	12.4.7	JUNTA DE ENCONTRO COM SUPERFÍCIE EXISTENTE, PREENCHIDA COM MATERIAL COMPRESSÍVEL (ISOPOR) E MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU SIMILAR	9674	0,5 dias	01/07/21	01/07/21	1267;1268	1270																
Data de impressão: 11/02/21																										

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1287		12.7.4	12.7.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - ESP= 2,0cm	7762	3 dias	05/08/21	10/08/21	1286	1297														
1288		12.8	12.8	REVESTIMENTO	7765	72 dias	21/07/21	01/11/21																
1289		12.8.1	12.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	7766	5 dias	21/07/21	27/07/21	1281	1290														
1290		12.8.2	12.8.2	EMBOÇO P/ RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	7767	10 dias	28/07/21	10/08/21	1289	1291														
1291		12.8.3	12.8.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ESPESSURA DE 20MM, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA, PREPARO MECÂNICO	7768	1,5 dias	15/10/21	18/10/21	1290;1326TT	1292;1328														
1292		12.8.4	12.8.4	CERÂMICA ESMALTADA ACETINADA, 33,5X60 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ACRÍLICO	7769	1,5 dias	18/10/21	19/10/21	1291	1293														
1293		12.8.5	12.8.5	CERÂMICA TELADA ESMALTADA BIIA, 5X10 CM, GLACIAL (OB-5233) - ATLAS ONIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI	7770	9 dias	20/10/21	01/11/21	1292	1303														
1294		12.9	12.9	PAVIMENTAÇÃO	7773	8,5 dias	10/08/21	20/08/21																
1295		12.9.1	12.9.1	RODAPÉ INDUSTRIAL H= 10cm	7774	2 dias	19/08/21	20/08/21	1298	1328														
1296		12.9.2	12.9.2	PISO EM PORCELANATO COM PLACAS 60X60 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE CIMENTÍCIO	7775	1,5 dias	12/08/21	13/08/21	1297	1299														
1297		12.9.3	12.9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM	7776	1,5 dias	10/08/21	11/08/21	1287	1296														
1298		12.9.4	12.9.4	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO	7777	0,5 dias	18/08/21	18/08/21	1299	1295														
1299		12.9.5	12.9.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	7778	3 dias	13/08/21	18/08/21	1296	1298														
1300		12.10	12.10	ESQUADRIAS	7781	15,5 dias	03/11/21	25/11/21																
1301		12.10.1	12.10.1	PORTA TIPO GIRO, 2 FOLHAS, EM ALUMINIO NATURAL C/VENEZIANAS VENTILADAS 1,60X2,10 M	7782	0,5 dias	25/11/21	25/11/21	1302	1337														
1302		12.10.2	12.10.2	PA02 - PORTA TIPO GIRO EM ALUMINIO NATURAL C/VENEZIANAS VENTILADAS 160X210CM	7783	0,5 dias	24/11/21	24/11/21	1303	1301														
1303		12.10.3	12.10.3	BRISE HORIZONTAL EM PAINÉIS LINEARES DE ALUMÍNIO COM PINTURA COIL-COATING RAL 8025 (R96) SOBRE PRIMER, INSTALADO A 45° COM ESTRUTURA AUXILIAR E DE ACABAMENTO LISO	7784	14,5 dias	03/11/21	24/11/21	1293	1302														
1304		12.11	12.11	INSTALAÇÕES GERAIS	7787	65,5 dias	15/07/21	18/10/21																
1305		12.11.1	12.11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7789	10 dias	02/08/21	13/08/21																

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id		Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
1377		13.7.2	13.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	8112	5,5 dias	14/06/21	21/06/21	1376	1378	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1378		13.7.3	13.7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	8113	3,5 dias	22/06/21	25/06/21	1377	1379														
1379		13.7.4	13.7.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - ESP= 2,0cm	8114	2 dias	25/06/21	29/06/21	1378	1388														
1380		13.8	13.8	COBERTA	8117	1 dia	31/05/21	01/06/21																
1381		13.8.1	13.8.1	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, OND17 - 0.65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	8118	1 dia	31/05/21	01/06/21	1367	1425														
1382		13.9	13.9	REVESTIMENTO	8121	44,5 dias	02/06/21	04/08/21																
1383		13.9.1	13.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	8122	2 dias	02/06/21	04/06/21	1373	1385;1384														
1384		13.9.2	13.9.2	EMBOÇO P/ RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	8123	3,5 dias	27/07/21	30/07/21	1383;1402	1386														
1385		13.9.3	13.9.3	REBOCO MASSA ÚNICA P/ RECEBIMENTO DE PINTURA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	8124	0,5 dias	27/07/21	27/07/21	1383;1402	1420														
1386		13.9.4	13.9.4	CERÂMICA TELADA ESMALTADA BIIA, 5X10 CM, GLACIAL (OB-5233) - ATLAS ONIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI	8125	3 dias	30/07/21	04/08/21	1384	1425														
1387		13.10	13.10	PAVIMENTAÇÃO	8128	7,5 dias	29/06/21	08/07/21																
1388		13.10.1	13.10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM	8129	1,5 dias	29/06/21	30/06/21	1379	1389														
1389		13.10.2	13.10.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	8130	3,5 dias	01/07/21	06/07/21	1388	1390														
1390		13.10.3	13.10.3	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO	8131	0,5 dias	06/07/21	06/07/21	1389	1391;1393														
1391		13.10.4	13.10.4	RODAPÉ INDUSTRIAL H= 10cm	8132	2 dias	07/07/21	08/07/21	1390	1419														
1392		13.11	13.11	ESQUADRIAS	8135	0,5 dias	07/07/21	07/07/21																
1393		13.11.1	13.11.1	PORTA TIPO GIRO, 1 FOLHA, EM ALUMINIO NATURAL C/VENEZIANAS VENTILADAS (0,80X2,10 M) E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	8136	0,5 dias	07/07/21	07/07/21	1390	1425														
1394		13.12	13.12	INSTALAÇÕES GERAIS	8139	49 dias	02/06/21	10/08/21																
1395		13.12.1	13.12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8141	7 dias	02/06/21	11/06/21																

Data de impressão: 11/02/21

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
											12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1607		16.1	16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8835	2 dias	06/07/21	07/07/21																
1608		16.1.1	16.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	8836	2 dias	06/07/21	07/07/21	1429TI+15 dias	1610;1710TI+15 dias														
1609		16.2	16.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8839	20 dias	08/07/21	04/08/21																
1610		16.2.1	16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	8840	3 dias	08/07/21	12/07/21	1608	1611														
1611		16.2.2	16.2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	8841	1,5 dias	13/07/21	14/07/21	1610	1616														
1612		16.2.3	16.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	8842	2,5 dias	30/07/21	03/08/21	1624	1625														
1613		16.2.4	16.2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	8843	0,5 dias	04/08/21	04/08/21	1625	1614II														
1614		16.2.5	16.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	8844	0,5 dias	04/08/21	04/08/21	1613II	1628														
1615		16.3	16.3	INFRAESTRUTURA	8847	15 dias	14/07/21	04/08/21																
1616		16.3.1	16.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	8848	1 dia	14/07/21	15/07/21	1611	1620;1617														
1617		16.3.2	16.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	9686	4,5 dias	15/07/21	21/07/21	1616	1618														
1618		16.3.3	16.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	8849	6 dias	22/07/21	29/07/21	1617	1622;1619														
1619		16.3.4	16.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	9687	1 dia	30/07/21	30/07/21	1618	1628														
1620		16.3.5	16.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	8850	0,5 dias	15/07/21	15/07/21	1616	1621														
1621		16.3.6	16.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	8851	0,5 dias	16/07/21	16/07/21	1620	1622														
1622		16.3.7	16.3.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	8852	1 dia	30/07/21	30/07/21	1621;1618	1623II														
1623		16.3.8	16.3.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	8853	0,5 dias	30/07/21	30/07/21	1622II	1624II														
1624		16.3.9	16.3.9	CONCRETO CICLÓPICO FCK=30MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	8854	0,5 dias	30/07/21	30/07/21	1623II	1612;1627;1625														
1625		16.3.10	16.3.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	9688	0,5 dias	04/08/21	04/08/21	1624;1612	1613														
1626		16.4	16.4	SUPERESTRUTURA	8857	22 dias	30/07/21	31/08/21																
1627		16.4.1	16.4.1	LONA PLÁSTICA PRETA	8858	4,5 dias	30/07/21	05/08/21	1624	1628;1632														
1628		16.4.2	16.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	8859	5,5 dias	06/08/21	13/08/21	1627;1614;1619	1629														
1629		16.4.3	16.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	8860	5 dias	13/08/21	20/08/21	1628	1630														

CRONOGRAMA SINTÉTICO FIOCRUZ RONDÔNIA																								
Id	<div><div></div><div>i</div></div>	Código EAP Orç.	EAP Planejamento	Nome da tarefa	Código da Memória de Cálculo	Duração	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras														
1648		16.7	16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	8892	2 dias	16/09/21	20/09/21			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1649		16.7.1	16.7.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	8893	0,5 dias	16/09/21	16/09/21	1645	1650														
1650		16.7.2	16.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	8894	1 dia	17/09/21	17/09/21	1649	1651														
1651		16.7.3	16.7.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - ESP= 2,0cm	8895	0,5 dias	20/09/21	20/09/21	1650;1647	1658														
1652		16.8	16.8	COBERTA	8898	2,5 dias	15/09/21	17/09/21																
1653		16.8.1	16.8.1	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, OND17 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	8899	2,5 dias	15/09/21	17/09/21	1640	1655														
1654		16.9	16.9	REVESTIMENTO	8902	1,5 dias	17/09/21	20/09/21																
1655		16.9.1	16.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	8903	0,5 dias	17/09/21	17/09/21	1646;1653	1656														
1656		16.9.2	16.9.2	REBOCO MASSA ÚNICA P/ RECEBIMENTO DE PINTURA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO	8904	1 dia	20/09/21	20/09/21	1655	1704														
1657		16.10	16.10	PAVIMENTAÇÃO	8907	21 dias	20/09/21	20/10/21																
1658		16.10.1	16.10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM	8908	4,5 dias	20/09/21	24/09/21	1651	1659														
1659		16.10.2	16.10.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	8909	10,5 dias	27/09/21	11/10/21	1658	1660														
1660		16.10.3	16.10.3	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO	8910	0,5 dias	11/10/21	11/10/21	1659	1661;1663														
1661		16.10.4	16.10.4	RODAPÉ INDUSTRIAL H= 10cm	8911	5,5 dias	13/10/21	20/10/21	1660	1664														
1662		16.11	16.11	ESQUADRIAS	8914	10 dias	13/10/21	26/10/21																
1663		16.11.1	16.11.1	PORTA EM ALUMÍNIO, 02 FOLHAS, TIPO VENEZIANA VENTILADAS 2,40 X 3,00m, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	8915	1 dia	13/10/21	13/10/21	1660	1665														
1664		16.11.2	16.11.2	ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO FIO 12 #2" REVESTIDO COM PVC ALTA ADERÊNCIA NA COR BRANCA, COM EXCEÇÃO DOS TUBOS METÁLICOS	8916	4,5 dias	20/10/21	26/10/21	1665;1661	1704														
1665		16.11.3	16.11.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, E = 35 mm, GIRO 0,80X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	8917	0,5 dias	14/10/21	14/10/21	1663	1664;1704														
1666		16.12	16.12	INSTALAÇÕES GERAIS	8920	31 dias	13/09/21	26/10/21																
1667		16.12.1	16.12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8922	6 dias	15/09/21	22/09/21																

