



ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: Contratação de obra de reforma para adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico na edificação do Pavilhão Ambulatório Souza Araújo, localizado no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.

Unidade: IOC
Pavilhão: Ambulatório Souza Araujo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	
01 PROJETOS	10.525,91							10.525,91
02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	35.306,93	4.707,59	4.707,59	4.707,59	4.707,59	4.707,59		58.844,88
03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.641,37	2.392,56	17.446,85	20.053,76	21.585,99	8.613,31		80.733,83
04 SISTEMA DE EMERGÊNCIA						4.825,59		4.825,59
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1.948,06						1.948,06
06 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			51.896,58	60.546,01	60.546,01			172.988,60
7 INTEGRAÇÃO CENTRAL SDAI X SWITCH					5.083,79	5.083,78		10.167,57
08 CERTIFICADOS						632,91		632,91
09 OPERAÇÃO ASSISTIDA							9.408,00	9.408,00
10 LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT"						2.188,47		2.188,47
11 LIMPEZA		1.282,60	1.282,60	1.282,60	1.282,60	1.282,60		6.413,00
12 DESMOBILIZAÇÃO						9.857,08		9.857,08
Total Parcial - LDI Convencional	56.474,21	10.330,81	75.333,62	86.589,96	93.205,98	37.191,33	9.408,00	368.533,90
L. D. I. 26,38%	14.897,90	2.725,27	19.873,01	22.842,43	24.587,74	9.811,07	2.481,83	97.219,24
Total Geral	71.372,11	13.056,08	95.206,63	109.432,39	117.793,72	47.002,40	11.889,83	465.753,14
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013	13,18081%	2,96351%	21,61033%	24,83935%	26,73723%	10,66877%		100,00%