

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	1º semestre T1	T3	1º semestre T1	T3	1º semestre T1	T3	1º seme T1
1											
2	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>	<b>240 dias</b>	<b>Seg 03/07/23</b>	<b>Seg 19/02/24</b>							
9	<b>EXECUÇÃO DA OBRA</b>	<b>640 dias</b>	<b>Seg 19/02/24</b>	<b>Qua 29/10/25</b>							
10	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>30 dias</b>	<b>Seg 19/02/24</b>	<b>Ter 19/03/24</b>							
13	<b>1ª FASE</b>	<b>260 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Seg 25/11/24</b>							
46	<b>2ª FASE</b>	<b>160 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Qua 21/08/24</b>							
89	<b>3ª FASE</b>	<b>420 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Ter 29/04/25</b>							
113	<b>4ª FASE</b>	<b>240 dias</b>	<b>Qua 21/08/24</b>	<b>Qua 09/04/25</b>							
161	<b>5ª FASE</b>	<b>198 dias</b>	<b>Qui 10/04/25</b>	<b>Sáb 18/10/25</b>							
183	<b>6ª FASE</b>	<b>190 dias</b>	<b>Seg 25/11/24</b>	<b>Qua 28/05/25</b>							
242	<b>7ª FASE</b>	<b>160 dias</b>	<b>Qua 28/05/25</b>	<b>Qua 29/10/25</b>							

Projeto: \_DIAS CORRIDOS-Refo  
Data: Ter 21/11/23

Tarefa



Resumo Inativo



Tarefas externas



Divisão



Tarefa Manual



Marco externo



Marco



Somente duração



Data limite



Resumo



Acúmulo de Resumo Manual



Andamento



Resumo do projeto



Resumo Manual



Progresso manual



Tarefa Inativa



Somente início





















Marco Inativo



Somente término




















Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	1º semestre T1	T3	1º semestre T1	T3	1º semestre T1	T3	1º seme T1
1											
2	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>	<b>240 dias</b>	<b>Seg 03/07/23</b>	<b>Seg 19/02/24</b>							
9	<b>EXECUÇÃO DA OBRA</b>	<b>640 dias</b>	<b>Seg 19/02/24</b>	<b>Qua 29/10/25</b>							
10	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>30 dias</b>	<b>Seg 19/02/24</b>	<b>Ter 19/03/24</b>							
13	<b>1ª FASE</b>	<b>260 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Seg 25/11/24</b>							
14	<b>COBERTURA T2</b>	<b>160 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Qua 21/08/24</b>							
28	<b>COBERTURA T3</b>	<b>210 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Ter 08/10/24</b>							
38	<b>FACHADAS (F1B / F9A / F10A / F11B / F11C)</b>	<b>260 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Seg 25/11/24</b>							
46	<b>2ª FASE</b>	<b>160 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Qua 21/08/24</b>							
47	<b>COBERTURA T15, T15A, T15B e T15C</b>	<b>60 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Qui 16/05/24</b>							
62	<b>COBERTURA T19</b>	<b>80 dias</b>	<b>Ter 09/04/24</b>	<b>Ter 25/06/24</b>							
74	<b>FACHADA 3C</b>	<b>139 dias</b>	<b>Ter 09/04/24</b>	<b>Qua 21/08/24</b>							
86	<b>COBERTURA T16</b>	<b>39 dias</b>	<b>Seg 25/03/24</b>	<b>Qui 02/05/24</b>							
89	<b>3ª FASE</b>	<b>420 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Ter 29/04/25</b>							
90	<b>COBERTURA T8</b>	<b>420 dias</b>	<b>Ter 19/03/24</b>	<b>Ter 29/04/25</b>							
105	<b>FACHADAS (F9B / F10B / F11A)</b>	<b>112 dias</b>	<b>Sex 29/03/24</b>	<b>Seg 15/07/24</b>							
113	<b>4ª FASE</b>	<b>240 dias</b>	<b>Qua 21/08/24</b>	<b>Qua 09/04/25</b>							
114	<b>COBERTURAS T9 / T10 / T11</b>	<b>160 dias</b>	<b>Qua 21/08/24</b>	<b>Qua 22/01/25</b>							
132	<b>FACHADAS F4B</b>	<b>80 dias</b>	<b>Qua 21/08/24</b>	<b>Qua 06/11/24</b>							
140	<b>FACHADA F4C</b>	<b>80 dias</b>	<b>Qua 22/01/25</b>	<b>Qua 09/04/25</b>							
147	<b>COBERTURA T20</b>	<b>80 dias</b>	<b>Qua 22/01/25</b>	<b>Qua 09/04/25</b>							
155	<b>URBANO (TRECHO AMARELO - 1A)</b>	<b>68 dias</b>	<b>Seg 03/02/25</b>	<b>Qua 09/04/25</b>							
161	<b>5ª FASE</b>	<b>198 dias</b>	<b>Qui 10/04/25</b>	<b>Sáb 18/10/25</b>							

Projeto: _DIAS CORRIDOS-Refo Data: Ter 21/11/23	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	1º semestre		1º semestre		1º semestre		1º seme
					T1	T3	T1	T3	T1	T3	T1
162	<b>COBERTURAS T12 / T13 / T14 / T18</b>	<b>140 dias</b>	<b>Qui 10/04/25</b>	<b>Sáb 23/08/25</b>							
167	<b>FACHADAS F4D / F4E / F2A / F4F / F2B</b>	<b>74 dias</b>	<b>Qua 16/07/25</b>	<b>Qui 25/09/25</b>							
174	<b>URBANO (TRECHO ROXO - 1B)</b>	<b>90 dias</b>	<b>Qua 23/07/25</b>	<b>Sáb 18/10/25</b>							
183	<b>6ª FASE</b>	<b>190 dias</b>	<b>Seg 25/11/24</b>	<b>Qua 28/05/25</b>							
184	<b>COBERTURA T17 (3 Etapas)</b>	<b>190 dias</b>	<b>Seg 25/11/24</b>	<b>Qua 28/05/25</b>							
225	<b>FACHADAS F5 / F6 / F7 / F8 (Pátio Interno - Centro de Saúde)</b>	<b>50 dias</b>	<b>Sex 21/03/25</b>	<b>Qui 08/05/25</b>							
231	<b>URBANO (TRECHOS LARANJA e MAGENTA - 2A e 2B)</b>	<b>70 dias</b>	<b>Sex 21/03/25</b>	<b>Qua 28/05/25</b>							
237	<b>FACHADAS F3A / F3B / F3D / F3E</b>	<b>41 dias</b>	<b>Qua 16/04/25</b>	<b>Seg 26/05/25</b>							
242	<b>7ª FASE</b>	<b>160 dias</b>	<b>Qua 28/05/25</b>	<b>Qua 29/10/25</b>							
243	<b>COBERTURA T1</b>	<b>80 dias</b>	<b>Qua 28/05/25</b>	<b>Qua 13/08/25</b>							
259	<b>FACHADAS F1A / F4A</b>	<b>130 dias</b>	<b>Qua 28/05/25</b>	<b>Ter 30/09/25</b>							
267	<b>URBANO (TRECHO ROSA - 3)</b>	<b>87 dias</b>	<b>Qua 06/08/25</b>	<b>Qua 29/10/25</b>							
275	<b>DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA - Trecho 3</b>	<b>30 dias</b>	<b>Qua 06/08/25</b>	<b>Qui 04/09/25</b>							
278	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>80 dias</b>	<b>Qua 28/05/25</b>	<b>Qua 13/08/25</b>							

Projeto: \_DIAS CORRIDOS-Refo  
Data: Ter 21/11/23

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término	