

Título: CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO GERENCIAMENTO TRANSPORTES

Unidade: COGIC
Pavilhão: SEGETRANS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS																						TOTAL
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	10.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÕES	0,00	237.888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	19.525,34	77.310,69	79.624,72	87.200,77	107.424,72	81.278,08	90.323,64	93.222,23	132.286,66	224.827,84	115.211,25	64.279,46	78.324,47	177.858,69	186.083,29	157.413,42	69.526,83	32.501,53	45.473,17	15.189,62	15.189,62	15.194,36	
4.0 DEMOLICOES E RETRADAS	98.375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.0 TERRAPLENAGEM	130.130,40	135.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00	58.619,75	95.642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2 CONTENÇÃO	0,00	297.186,75	445.790,13	222.800,07	59.159,03	104.015,35	252.800,74	74.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3 INFRAESTRUTURA	0,00	90.969,00	303.230,01	363.876,01	970.336,02	90.969,00	136.453,50	121.292,00	127.356,60	131.905,05	115.227,40	116.259,70	127.356,60	127.356,60	121.292,00	86.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4 SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	20.075,26	60.061,05	667.175,38	533.740,30	33.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5 PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.129,26	75.587,76	87.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6 IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,84	29.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.7 REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,36	183.050,63	130.760,46	78.460,27	26.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.8 PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.442,83	249.990,93	166.660,62	83.330,31	11.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.9 FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.613,24	29.075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.10 ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.776,43	6.955,20	41.731,72	55.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.11 PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.427,22	82.804,44	13.809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.12 BANCADAS E BALCÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.13 LOUCA, METAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,32	7.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.296,56	4.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.1 DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,34	20.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.847,88	429.413,13	548.648,81	188.941,78	17.176,53	0,00	103.059,15	137.412,20	34.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,23	12.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.4 INSTALAÇÕES SÂNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.234,80	18.647,40	5.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.5 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,20	9.234,13	69.255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.6 INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,91	18.778,40	78.820,74	27.314,04	0,00	0,00	0,00	13.657,02	6.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.7 INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,91	0,00	0,00	0,00	31.601,43	15.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.8 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ALARME E MONITORING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,41	53.269,35	3.196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.9 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.10 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.528,53	69.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.11 INSTALAÇÕES DE AUTOMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,15	0,00	122.391,46	52.453,48	0,00	0,00	5.245,35	157.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.15.12 CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,12	94.050,37	0,00	23.512,50	7.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.16 COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,10	5.410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.17 LIMPEZA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,66	3.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1 SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.530,20	330.795,30	496.192,96	55.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2 ESTRUTURA METÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.669,45	47.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3 PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044,30	27.809,50	64.475,77	107.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4 IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309,34	6.089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.5 REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.137,76	185.688,92	74.275,57	74.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.6 PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.190,39	144.133,85	72.995,93	36.533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.7 FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.016,09	4.779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.8 ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.281,95	21.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.2.9	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.444,90
6.2.10	BANCADAS E BALCÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,32
6.2.11	LOUCA, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,34	24.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,86
6.2.12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.477,73	139.238,87	165.651,82	278.477,73	48.412,96	0,00	928.259,10
6.2.12.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,19
6.2.12.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,33	7.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.187,88
6.2.12.4	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.842,63	5.795,76	0,00	0,00	0,00	38.638,39
6.2.12.5	INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA (TOPOLOGIA DE TV - CFTV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,34	116.440,12	9.703,34	0,00	48.516,72	9.703,34	184.066,87
6.2.12.6	INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,97	0,00	16.464,95	6.585,98	32.529,90
6.2.12.7	INSTALAÇÕES DO SISTEMA ALARME E INCÊNDIO - SDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.530,37	67.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112.325,92
6.2.12.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,98	0,00	80.303,31
6.2.12.9	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,52	199.597,82	0,00	0,00	53.225,09	0,00	266.130,43
6.2.12.10	CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.672,57	142.787,82	57.115,05	0,00	0,00	285.573,23
6.2.13	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,26
6.2.14	LIMPIEZA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,59	2.900,39	0,00	0,00	9.667,98
6.3.1	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.804,86	168.024,42	134.419,54	0,00	0,00	0,00	336.048,84
6.3.2	ESTRUTURA METÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.570,50	461.141,12	76.856,63	0,00	768.568,54
6.3.3	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,85	2.600,98	0,00	0,00	26.069,83
6.3.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,31	136.532,33	48.761,05	0,00	0,00	0,00	195.046,18
6.3.5	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.660,61	53.107,07	44.255,90	0,00	177.023,58
6.3.6	PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.537,36	0,00	17.537,36
6.3.7	COBERTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.160,23	99.580,12	33.193,37	0,00	0,00	0,00	331.933,72
6.3.8	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,49	0,00	0,00	0,00	4.492,49
6.3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,45
6.3.10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.173,93	172.565,35	0,00	0,00	191.739,28
6.3.10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,89	45.470,46	16.239,45	0,00	0,00	0,00	64.957,80
6.3.10.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.621,98	29.747,98	0,00	74.369,96
6.3.10.4	INSTALAÇÕES DO SISTEMA ALARME E INCÊNDIO - SDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,28	0,00	0,00	0,00	1.243,28
6.3.10.5	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,62	30.272,54	0,00	0,00	33.636,15
6.3.10.6	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.435,77	49.865,94	0,00	74.301,71
6.3.10.7	CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,13	189.634,15	35.556,40	0,00	0,00	0,00	237.042,69
6.3.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54
6.3.12	LIMPIEZA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00	114,31
7.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,10
7.2	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.998,63
7.3	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,57	0,00	0,00	0,00	15.154,57
7.4	ESTRUTURA METÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,38	0,00	0,00	0,00	3.047,38
7.5	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,90	0,00	0,00	0,00	3.054,90
7.6	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,24	0,00	0,00	0,00	898,24
7.7	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,66	14.127,44	0,00	0,00	17.659,30
7.8	PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,14	1.268,56	0,00	0,00	1.585,70

	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.791,58	
7.10	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,83	
7.11	BANCADAS E BALCÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,32	
7.12	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,31	
7.13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041,87	52.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.209,37	
7.13.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,52	1.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,61	
7.13.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	1.260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,25	
7.13.4	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,67	
7.13.5	INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA (CITO FECHADO DE TV-CFV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,42	
7.13.6	INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,62	
7.13.7	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,65	
7.13.8	CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,28	901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,20	
7.13.9	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.573,24	
7.14	EMPRESA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,76	
8.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	
8.2	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.686,20	
8.3	SUPERFESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,54	
8.4	PARQUE E PAINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,95	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,44	
8.5	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,98	
8.6	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,83	
8.7	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,62	
8.8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,62	1.093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,48	
8.8.2	INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,46	
9.1	SUPERFESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,33	21.721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,07	
9.2	PARQUE E PAINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.429,58	32.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.732,40	
9.3	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.609,36	
9.4	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.861,38	
9.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,76	
9.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,57	25.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.888,92	
9.7	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.478,52	
9.8	URBANISMO E PARAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.053,54	33.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.113,85	
9.9	EMPRESA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	977,55	451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,92	
10.0	DESMARCAÇÃO DO CANTIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,75	884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,72	
11.0	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	10.437,70	117.961,72	
12.0	COMISSÃOAMENTO, TREINAMENTOS E MANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.086,53	486.086,53		
13.0	OPERAÇÃO ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.132,43	161.132,43	161.180,77	483.445,63

Total Parcial (R)	226.648,61	897.416,46	924.277,61	963.982,11	1.246.977,81	943.434,62	1.106.509,34	1.082.116,68	1.535.573,20	2.246.519,49	1.281.545,45	746.150,97	909.184,36	1.915.456,51	1.397.319,57	1.688.038,39	677.629,40	313.773,82	527.849,02	176.322,24	176.322,24	176.375,15	20.859.423,27
Total Parcial (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.264,64	55.817,79	0,00	0,00	149.113,28	785.936,58	139.204,39	129.432,67	63.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.270,72
LDI DIFERENCIADO (R) 19,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.561,77	6.078,90	0,00	0,00	16.239,36	85.593,37	15.160,22	14.086,02	6.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	193.645,33
LDI CONVENCIONAL (R) 21,98%	48.914,97	193.679,08	199.476,22	143.299,63	289.120,90	203.610,70	238.805,20	233.540,81	331.405,12	484.840,49	276.581,23	161.033,19	196.218,82	413.390,97	301.567,43	364.309,94	146.244,97	67.718,20	113.919,59	38.053,60	38.053,60	38.065,02	4.501.849,70
Total Geral	275.563,58	1.091.095,54	1.123.753,82	807.281,74	1.516.098,71	1.147.045,52	1.345.314,55	1.315.657,49	1.866.978,33	3.134.186,40	1.620.023,38	907.184,16	1.105.403,18	2.494.200,12	2.570.416,95	2.206.712,94	967.403,06	451.909,07	641.768,62	214.375,85	214.375,85	214.440,17	27.231.189,63
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU Nº 2622/2013	1,005%	3,980%	4,100%	2,945%	5,531%	4,185%	4,908%	4,800%	6,811%	11,578%	5,832%	3,310%	4,033%	9,157%	9,684%	8,105%	3,580%	1,673%	2,341%	0,782%	0,782%	0,782%	100,00%