

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: REFORMA CAMPOS MARÉ PRÉDIO 143 - P07 EXPANSÃO

Unidade: EXPANSÃO

Pavilhão:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES									TOTAL
	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	
01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.955,87	19.056,39	13.580,82	13.580,82	13.580,82	13.580,82	13.580,82	13.580,82	13.580,82	120.078,00
02 CANTEIRO DE OBRAS	203.446,19									203.446,19
3 ADMINISTRAÇÃO	21.722,14	22.552,69	79.285,82	95.513,54	148.860,56	131.546,74	65.933,09	44.274,84	29.197,11	638.886,53
4 REFORMA 6º PAVIMENTO		23.103,52	78.788,92	147.507,08	379.964,00	277.716,14	277.716,14			1.184.795,80
05 PLATAFORMA DE ENSINO			432.445,19	226.647,61	294.796,34	300.588,04	319.314,44	296.726,90	60.040,38	1.930.558,90
06 COBERTURA TÉCNICA				133.257,87	209.290,59	231.339,78				573.888,24
07 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE OBRA								74.785,04	174.498,41	249.283,45
Total Parcial - OBRA	231.124,20	64.712,60	604.100,75	517.440,27	878.654,50	858.481,77	554.765,28	333.077,85	244.294,51	4.286.651,73
L. D. I. - OBRA 22,76%	52.603,87	14.728,59	137.493,33	117.769,41	199.981,76	195.390,45	126.264,58	75.808,52	55.601,43	975.641,93
Total Parcial - REDUZIDO				99.066,65	167.837,81	96.289,75	121.779,21	96.289,75	33.022,21	614.285,38
L. D. I. - REDUZIDO 15,28%				15.137,38	25.645,62	14.713,07	18.607,86	14.713,07	5.045,80	93.862,81
Total Geral	283.728,07	79.441,19	741.594,08	749.413,71	1.272.119,69	1.164.875,04	821.416,93	519.889,19	337.963,95	5.970.441,85
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013	4,913176%	0,989193%	12,313672%	12,224007%	21,061030%	19,315228%	14,326705%	9,035387%	5,821602%	100%