

Título: Contratação para reforma da sala de espera, sala de raio X e melhorias do setor da farmácia do Pavilhão do Ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF) da Fundação Oswaldo Cruz, Curicica, Rio de Janeiro- RJ

Unidade: CRPHF
Pavilhão:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES								TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	
01 CANTEIRO DE OBRA	37.068,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	54.568,52
02 MOVIMENTO DE TERRA	2.375,72								2.375,72
03 TRANSPORTES		16.419,44							16.419,44
04 ADMINISTRAÇÃO	5.093,90	5.390,20	38.947,69	32.229,84	38.178,31	35.730,56	7.793,29	12.705,73	176.069,52
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.162,74								41.162,74
06 ESTRUTURAS		47.987,15	47.987,15	47.987,16	47.987,16	47.987,16			239.935,78
07 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			13.721,02	13.721,02	13.721,02	13.721,01			54.884,07
08 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS				71.510,15	71.510,15	71.510,15	71.510,15	71.510,16	387.550,76
09 ESQUADRIAS			49.606,58	39.261,25	39.261,25	39.261,25	10.278,60	97.159,78	274.828,71
10 REDE ESTRUTURADA E CFTV			37.544,45	37.544,45	37.544,45	18.772,23	18.772,22		150.177,80
11 AR CONDICIONADO			192.875,43	128.306,40	128.306,40	128.306,39			577.794,62
12 ELÉTRICA			182.182,61	137.600,60	137.600,60	137.600,58			594.984,39
13 INCÊNDIO				13.191,66	13.191,66	13.191,65	13.191,65		52.766,62
14 ESGOTO SANITÁRIO					13.269,34	13.269,34			26.538,68
15 ÁGUAS PLUVIAIS					9.752,96	9.752,96			19.505,92
16 HIDRÁULICA					5.701,26				5.701,26
17 COBERTURAS					3.180,97	3.180,97	3.180,97	3.180,95	12.723,86
18 IMPERMEABILIZAÇÕES		18.388,99	18.388,99	18.388,99	18.389,01				73.555,98
19 PINTURAS					62.225,36	7.778,16	3.889,09	3.889,09	77.781,70
20 APARELHOS HIDRÁULICO NITÁRIOS						14.183,02			14.183,02
21 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS						44.393,00			44.393,00
22 COMUNICAÇÃO VISUAL								4.873,84	4.873,84
23 ENCERRAMENTO								89.454,45	89.454,45
Total Parcial - OBRA	85.700,88	90.685,78	365.451,83	433.090,47	533.168,85	447.594,40	131.115,97	285.274,00	2.372.082,18
L. D. I. - OBRA 21,58%	18.494,25	19.569,99	78.864,50	93.460,92	115.057,84	96.590,87	28.294,83	61.562,13	511.895,33
Total Parcial - REDUZIDO			218.302,09	109.151,05	109.151,05	153.544,03			590.148,22
L. D. I. - REDUZIDO 14,52%			31.697,46	15.848,73	15.848,73	22.294,60			85.689,52
Total Geral	104.195,13	110.255,77	694.315,88	651.551,17	773.226,47	720.023,90	159.410,80	346.836,13	3.559.815,25
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU Nº 2622/2013	2,893120%	3,061402%	22,120631%	18,305177%	21,683658%	20,293439%	4,426259%	7,216314%	100%