



## ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ

Unidade: ICTB

Pavilhão: Sede

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS								TOTAL
	30	60	90	120	150	180	210	240	
01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO					9.071,97	9.071,97	9.071,97	9.071,98	36.287,89
02 ADMINISTRAÇÃO					15.458,23	102.200,03	102.200,03	16.289,47	236.147,76
03 Chillers URL 1 e URL 2	Antecipação de pagamento, conforme TR 592.480,58					691.227,35	691.227,35		1.974.935,28
04 Instalação das URLs					106.525,42	106.525,42	106.525,42	106.525,42	426.101,68
05 "AS BUILT"								4.508,84	4.508,84
06 LIMPEZA					7.582,08	7.582,08	7.582,08	7.582,08	30.328,32
07 DESMOBILIZAÇÃO									2.109,88
Total Parcial - LDI Normal					138.637,70	225.379,50	225.379,50	146.087,67	735.484,37
L. D. I. - Normal 21,58%					29.918,02	48.636,90	48.636,90	31.525,72	158.717,53
Total Parcial - BDI Diferenciado	592.480,58					691.227,35	691.227,35		1.974.935,28
L. D. I. - Diferenciado 11,60%	68.727,75					80.182,37	80.182,37		229.092,49
Total Geral	592.480,58				168.555,72	1.045.426,12	1.045.426,12	177.613,39	3.098.229,67
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013					6,546%	43,278%	43,278%	6,898%	100,00%

NOTA: INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, NÃO INCIDE EM DESEMBOLSO OCASIONADO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO